



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към Договор № 16834/28.02.2020г.

Днес, ^{05.05} 2020 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16834/28.02.2020г. с предмет: „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1А на КА-1“ между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Техноинженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенев“ № 89, телефон: 042/66069; факс: 042/66656; регистрирано в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 123759274, представлявано от **инж. Илиан Борисов Марков – Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Договор № 16834/28.02.2020г. с предмет: „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-1А на КА-1“ е със срок за изпълнение до подписване на протокол за проведени 72-часови проби, но не повече от 70 дни от датата на сключването му.

Блок № 1 е изведен в среден ремонт за периода 01.03.2020 – 09.04.2020г. със заявка № 616/24.02.2020 г., одобрена от ЕСО ЕАД.

Ремонтните дейности, описани в Приложение №1 на договора, са завършени в съответствие със сроковете за изпълнение, като Блок № 1 е обявен в резерв на 09.04.2020г. Работата по договора се счита за приключена след подписването на протокол за 72-часови проби на съоръженията, като същите до момента не са извършени, поради обявеното извънредното положение в страната и намаленото потребление и производството на електроенергия. Допълнително във връзка със спазване на мерките за безопасност относно пандемията от корона вирус, временно е прекратен достъпа на външните организации до обектите им в дружеството, като по този начин изпълнителят не може да присъства за извършване на горепосочените проби на съоръженията.

За целите на провеждане на 72-часови проби следва да се удължи крайният срок на договора, но не повече от срока на действие на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. Към настоящия момент срокът на извънредното положение е 2 месеца от 13.03 до 13.05.2020 г., като е целесъобразно удължаване на крайния срок на договора от 70 на 130 дни от датата на сключването му.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г.,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел II, Срок за изпълнение. Място на изпълнение, чл. 5, ал. 1 се изменя както следва:

„(1). Срокът за изпълнение на договора е до подписване на протокол за проведени на 72-часови проби, но не повече от 130 дни от датата на сключването му.“


2. В раздел IV Гаранция за изпълнение е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период, като същата се освобождава в срок до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния срок. В тази връзка изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него застраховка за изпълнение на договора до 07.08.2021 г., или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел IV Гаранция за изпълнение.

3. Всички останали клаузи от Договор № 16834/28.02.2020 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иzp. директор
инж. Живко Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:
инж. Илиян Марков

Заличено на основание чл.5,
§1, б. "в" Регламент (ЕС)
2016/679



Съгласували:

Зам. изп. директор:

инж. М. М

Директор „ДМОП“:

Д. Неделч

Директор „ДЕ“:

инж. И. С

Директор „ДАДФК“:

Р. Герман

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиро

Ръководител „ТО“:

М. Макак

Юрисконсулт:

М. Пандо

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски

Началник КЦ, тел.042/602040