



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 КЪМ ДОГОВОР № 13255 от 25.08.2014г.

Днес...~~12.05~~...2017г. в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 2 към Договор № 13255/25.08.2014 г. „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в резултат на проведена процедура на договаряне с обявление, рег.№ 13143 между:

1. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: 6265, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, обл. Старозагорска, тел. 042/662214; факс: 042/662000; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN:BG 22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, при „Сосиете женерал експресбанк“ гр. Раднево, представлявано от инж. Живко Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. ДЗЗД „МТ ИНЖЕНЕРИНГ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ №188; тел.: 02/9532790, факс: 02/9532790; регистрирано в търговски регистър при Агенция по вписванията; ЕИК по Булстат: 175864515;; Разплащателна сметка: IBAN: BG28 UBBS 8002 1021 2485 40 BIC: UBBSBGSF, представлявана от Никола Николов – Управляващ, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Съдружници в обединението: „Техно строй България“ ООД с ЕИК 175410402 и ЕТ „Мирса - 93 - Цветан Асенов“ с ЕИК 831374518

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

Договор № 13255/ 25.08.2014г. с предмет „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД“ е в изпълнение на проектите BG-\$-0009, BG-\$-0010, BG-\$-0020 като част от Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 година във връзка с дерогация по чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа, и е свързан с намаляване на вредни емисии на парникови газове.

Срокът на договора е 4 години, считано от 25.08.2014 г.

Срокът за изпълнение на Етап 3 от договора е до 30.04.2017г.

На 20.03.2017г. беше подписан Протокол № 1 за завършен монтаж на ГРП № 7, с който бяха завършени СМР по Етап 3, което от своя страна е предпоставка за въвеждането на Етап 3 в експлоатация.

Въвеждането в експлоатация на Етап 3 не може да се осъществи преди сключване на договор за доставка на природен газ и провеждане на успешно комплексно изпробване в продължение на 72 часа.

В тази връзка в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД на 23.08.2016г. бе открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 16087 и предмет: „Доставка на природен газ за разпалващо гориво на котлите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“. Към настоящия момент същата все още не е приключила поради провеждане на преговори относно клаузите на договора с избрания изпълнител. Това се дължи на настъпили след откриването на процедурата законодателни промени, изразяващи се в изменения и допълнения към Правилата за търговия с природен газ, изм.

и доп., бр. 99 на ДВ от 13.12.2016г. и приемането от КЕВР на Правила за балансиране на пазара на природен газ, обн. бр. 99 на ДВ от 13.12.2016г., в сила от 01.01.2017г. Цитираните промени имат пряко отношение към приключване процедурата по ЗОП, тъй като налагат промени в проекта на договор. Законодателните изменения доведоха до забавянето на избора на изпълнител по процедурата, което налага изменение на срока за изпълнение на Етап 3 по Договор № 13255 от 25.08.2014г.

Предвид гореописаните обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, възникна необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Точка 2.3 Етап 3 от Раздел III „Срок за изпълнение“ се изменя както следва:

1. „Доставка, монтаж, завършване на СМР и въвеждане в експлоатация на вътрешната газопроводна мрежа и ГРП № 7 – до 28.12.2017“.

Всички останали клаузи от договор № 13255 от 25.08.2014г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Иzp. директор
инж. Живко Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
Никола Николов



Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Директор ДМОП:
Д. Неделчева

Директор ДЕ:
инж. Ил. Стоянов

Директор ДАДФК:
Р. Германов

Директор ДФИ:
В. Боев

Гл. счетоводител:
С. Сотиров

Юрисконсулт:
П. Хаджийски

Ръководител Отдел "Инвестиции":
Г. Василев

Отг. по договора:
Инж. Стоил Минев - Експерт МЧ, тел. 042/66-29-49