



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4
КЪМ ДОГОВОР № 13255 от 25.08.2014г.**

Днес 12.08.2018г. в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 4 към Договор № 13255/25.08.2014 г. „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в резултат на проведена процедура на договаряне с обявление, рег.№ 13143 между:

1. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: 6265, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, обл. Старозагорска, тел. 042/662214; факс: 042/662000; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN:BG 22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, при „Сосиете женерал експресбанк“ гр. Раднево, представлявано от **инж. Живко Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ДЗЗД „МТ ИНЖЕНЕРИНГ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ №188; тел.: 02/9532790, факс: 02/9532790; регистрирано в търговски регистър при Агенция по вписвания; ЕИК по Булстат: 175864515;; Разплащателна сметка: IBAN: BG28 UBBS 8002 1021 2485 40 BIC: UBBSBGSF, представлявана от **Никола Николов – Управляващ**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.
Съдружници в обединението: „Техно строй България“ ООД с ЕИК 175410402 и ЕТ „Мирса - 93 - Цветан Асенов“ с ЕИК 831374518

КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

Договор № 13255 от 25.08.2014 г. с предмет: “Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД” с изпълнител ДЗЗД „МТ Инженеринг“, гр. София, е със срок за изпълнение 48 месеца след сключването му – до 25.08.2018г. за всички блокове. При изпълнение на договора възникнаха следните непредвидени обстоятелства:

1. От една страна, от обема на договора отпада необходимостта от доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на ГРП 2, 5 и 6 за Блокове 2, 5 и 6, тъй като към настоящия момент няма и не се предвижда стартиране на процедури за изграждане на газомазутни инсталации на Блокове 2, 5 и 6, поради липса на финансиране. Изграждането на вътрешна газопроводна мрежа без изграждане на съответна газомазутна инсталация е икономически и технически нецелесъобразно.

Налице е обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди при стартиране на процедурата за възлагане на договора.

С отпадане изграждането на ГРП 2, 5 и 6 следва да се намали и общата стойност на договора със сума в размер на със 76 941.00 лева без ДДС, представляваща сумата за СМР на три броя ГРП, по 25 647.00 лева без ДДС всяко.

2. От друга страна, изпълнението на договора по първоначалния график бе забавено с 291 дни поради обжалване по съдебен ред на Решение № 2-ПР/2015 г. на Министъра на

околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействие на околната среда за инвестиционно предложение „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД”. С допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение бяха възобновени дейностите по договора.

Налице е обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди при стартиране на процедурата за възлагане на договора.

3. Към настоящия момент всички дейности (освен пробен пуск с природен газ и извършване на 72 часови проби) по Газоизмервателен пункт, Площадкова газопроводна мрежа, ГРП 3 и 7 за Блокове 3 и 7 са завършени. За извършването на пробен пуск с природен газ и 72 часови проби на Газоизмервателен пункт, Площадкова газопроводна мрежа, ГРП 7 и ГРП 3 е необходимо Блокове 7 и 3 да бъдат спрени за около 10 дни.

Извършват се СМР по ГРП 1, 4 и 8 (за Блокове 1, 4 и 8) като всички дейности (освен зареждането на софтуера за управление, пробен пуск с природен газ и извършване на 72 часови проби) се очаква да бъдат завършени до 07.08.2018г. За зареждането на софтуера за управление и извършването на пробни пускове и 72 часови проби на ГРП 1, 4 и 8 е необходимо съответния енергиен блок към всяко ГРП да бъде спрян за около 10 дни.

Към днешна дата не може да се определят конкретни срокове за спирането на съответните енергийни блокове 1, 3, 4, 7 и 8 за зареждането на софтуера за управление и извършването на пробни пускове и 72 часови проби на Газоизмервателен пункт, Площадкова газопроводна мрежа и ГРП 1, 3, 4, 7 и 8.

Във връзка с разпоредбата на чл. 113 от ЗОП, договорите за обществени поръчки се сключват за срок, който не може да надвишава 5 години. В този смисъл, целесъобразно е срокът на договора да се удължи за максимално допустимия срок по закон - до 25.08.2019 г.

Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, възникнали след сключване на договора, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 116, ал.1, т. 3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Общата стойност на договора съгласно Раздел II „Цена, начин на плащане и фактуриране“ се намаля със 76 941.00 лева без ДДС, представляваща сумата за СМР на три броя ГРП, по 25 647.00 лева без ДДС всяко.
2. Срокът за изпълнение предмета на договора съгласно точка 1 от Раздел III „Срок за изпълнение“ се изменя до 25.08.2019 г.
3. От Раздел III „Срок за изпълнение“ и от Приложение № 1 Техническо задание отпадат дейностите по доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на ГРП 2, 5 и 6 за Блокове 2, 5 и 6.
4. В раздел VI Гаранции е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 12 месеца от гаранционния период. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора до 25.09.2020 г., или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка за периода 05.10.2019г. – 25.09.2020г. Прилагат се правилата на раздел VI Гаранции от договора.

Всички останали клаузи от договор № 13255 от 25.08.2014г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Изп. директор
инж. Живко Динчев



Съгласували:
Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Директор ДМОП:
Д. Неделчева

Директор ДЕ:
инж. Ил. Стоянов

Директор ДАДФК:
Р. Германов

Директор ДФИ:
Б. Боев

Гл. счетоводител:
С. Сотиров

Юрисконсулт:
М. Пандова

Ръководител ОИ:
Г. Василев

Отг. по договора:
Инж. Стоил Минев - Експерт МЧ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
Никола Николов

