



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР № 13286 от 15.09.2014г.

Днес... 14.08 .....2018г. в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 13286/15.09.2014 г. с предмет „Консултантски услуги по смисъла на ЗУТ за инвестиционен проект „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД““ в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, рег.№ 14095 между:

**1. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: 6265, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, обл. Старозагорска, тел. 042/662214; факс: 042/662000; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN:BG 22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, при „Сосиете женерал експресбанк“ гр. Раднево, представлявано от **инж. Живко Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**2. „СИ ВИ ЕМ - КОНСУЛТ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Палаузов“ № 15, ет. 3, ап. 9; тел.: 0601/81617, факс: 0601/81617; регистрирано в търговски регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 125548258, представлявано от **Стоян Михов – Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

### КАТО СЕ ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

Срокът за изпълнение на договора е 48 месеца след сключване – 15.09.2018г. Изпълнението на договора е в пряка зависимост от изпълнението на инвестиционния проект - договор № 13255 от 25.08.2014г. с предмет: “Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД” (с изпълнител ДЗЗД „МТ Инженеринг“, гр. София).

Поради непредвидени обстоятелства с Допълнително споразумение №4 от 13.07.2018г., срокът на договор № 13255 от 25.08.2014г. с предмет: “Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД” (с изпълнител ДЗЗД „МТ Инженеринг“, гр. София) се удължи до 25.08.2019г. и от обема на договора отпадна доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на ГРП 2, 5 и 6 за Блокове 2, 5 и 6.

В тази връзка възниква необходимост да се удължи и срока на договор № 13286 от 15.09.2014г. до края на срока на договор № 13255, както и да отпадне от обема му изпълнението на консултантски услуги по смисъла на ЗУТ за ГРП 2, 5 и 6 за Блокове 2, 5 и 6.

С отпадане на консултантски услуги по смисъла на ЗУТ за ГРП 2, 5 и 6 за Блокове 2, 5 и 6 е необходимо да се намали и договорната сума с 7935 лева (представляващо сумата по 5% от стойността на договора за всяко едно ГРП с №№ 2, 5 и 6 за въвеждане в експлоатация и регистриране на технически паспорт) по договор № 13286 от 15.09.2014г.

Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, възникнали след сключване на договора, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл.116, ал.1, т. 3 от ЗОП

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Общата стойност на договора съгласно Раздел II „Цена, начин на плащане и фактуриране“ се намалая със 7 935.00 лева без ДДС, представляваща сумата по 5% от стойността на договора за всяко едно ГРП с №№ 2, 5 и 6, дължима след въвеждане в експлоатация и регистриране на технически паспорт. От точка 2 отпадат съответните тирета за плащане на сумата по 5% от стойността на договора за всяко едно ГРП с №№ 2, 5 и 6, дължими след въвеждане в експлоатация и регистриране на технически паспорт.
2. Срокът за изпълнение предмета на договора съгласно точка 1 от Раздел III „Срок за изпълнение“ се изменя до 25.08.2019 г.
3. От Приложение № 1 Техническо задание отпадат подетапи 4.2, 4.5 и 4.6 – доставка, монтаж и завършване на СМР на ГРП с №№ 2, 5 и 6, както и етапи 6, 9 и 10, включващи дейностите по въвеждане в експлоатация на ГРП с №№ 2, 5 и 6 за Блокове 2, 5 и 6.

Всички останали клаузи от договор № 13286 от 15.09.2014г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Изм. директор  
инж. Живко Динчев

Съгласували:

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор ДАДФК:

Р. Германов

Директор ДФИ:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

М. Пандова

Ръководител ОИ:

Г. Василев

Отг. по договора:

Инж. Стоил Минев - Експерт МЧ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител  
Стоил Минев

