

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2**  
**КЪМ ДОГОВОР №14438/06.04.2016г.**

Днес 15.12.2017г в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №2 към договор №14438/06.04.2016г. с предмет: „Комплексна настройка и пуск на разпалващата инсталация на природен газ за Котел-11 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, рег.№ 16016

между:

**„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„Ханиуел” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб” 64, София Еърпорт Център, Логистична сграда; телефон: 02/ 402090; факс: 02/ 4020990; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 831093277; IBAN: BG 18 UNCR 7630 1000 0213 19; BIC: UNCRBGSF, при банка „УниКредит Булбанк” АД, град София, представлявано от **Красимир Димитров Станчев - Управител и Димитър Янев Георгиев - Прокурис**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

**Подизпълнител:** “Енергетика ЛД” ООД, ЕИК 130565615, дял от изпълнението на поръчката - 20%, работи от поръчката, които ще извършва - Монтажни и демонтажни дейности.

**за следното:**

Договор №14438/06.04.2016г. е със срок на изпълнение до 31.12.2017г. Изпълнението на Договор №14438/06.04.2016г. е пряко обвързано и предпоставено от изпълнението на Договор № 13255 от 25.08.2014г. с предмет: “Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД” с изпълнител ДЗЗД „МТ Инженеринг“, гр. София.

За посочения Договор № 13255 от 25.08.2014г. е възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на Етап 3 (Доставка, монтаж, завършване на СМР и въвеждане в експлоатация на вътрешната газопроводна мрежа и ГРП № 7) от договора.

Срокът за изпълнение на Етап 3 от договора е до 150 календарни дни считано от 25.01.2016г. съгласно официално изпратено писмо № 2572/22.01.2016г на Възложителя.

На 21.04.2016г беше подписан акт № 10 за спиране на строителството на Етап 3 поради изграждане на система за монтаж и демонтаж на вертикални кубове на Част 700MW от страна на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, а на 12.12.2016г. се подписа акт № 11 за продължаване на строителството на Етап 3.

На 20.12.2016. беше подписан Протокол № 2 за завършен монтаж на Вътрешната газопроводна мрежа.

На 22.12.2016г. беше подписан акт № 10 за спиране на строителството на Етап 3 поради лоши метеорологични условия, а на 05.03.2017г. се подписа акт № 11 за продължаване на строителството на Етап 3.

На 20.03.2017г. беше подписан Протокол № 1 за завършен монтаж на ГРП № 7, с който бяха завършени СМР по Етап 3, което от своя страна е предпоставка за въвеждането на Етап 3 в експлоатация.

Съгласно гореизложеното СМР на вътрешната газопроводна мрежа и ГРП 7 са изпълнени за 109 календарни дни.

На 12.05.2017г., поради липсващ сключен договор за доставка на природен газ, беше подписано Допълнително споразумение №2 към Договор № 13255 от 25.08.2014г. за удължаване срока за изпълнение на Етап 3 до 28.12.2017г..

Въвеждането в експлоатация на Етап 3 може да се осъществи след провеждане на успешно комплексно изпробване на системата в продължение на 72 часа.

При откриването на процедурата и изготвянето на проектодоговора към нея,

първоначално определен срок на изпълнение е предвиден прогнозно поради липсата на официално съгласуван с „ЕСО“ ЕАД график за планови ремонти на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД за 2018г.

С писмо №35110/17.10.2017г, „ЕСО“ ЕАД приложено представи съгласуван график за планови ремонти на ТЕЦ"Марица изток 2" ЕАД през 2018г, където е планирано спиране на Блок 7 за периода 13.07 – 16.08.2018г. Предвид плановото спиране за ремонт на Блок 7, Изпълнителят е в невъзможност да извършва настройки и 72-часови изпитания на Етап 3, поради което въвеждането в експлоатация на Етап 3 не може да бъде изпълнено до 28.12.2017г.

Предвид гореописаното непредвидено обстоятелство, което не зависи от волята на страните, срокът на Етап 3 по Договор № 13255 от 25.08.2014г. следва да се удължи до 23.08.2018г, което като пряка последица рефлектира върху изпълнението на Договор №14438/06.04.2016г. и води до удължаването на срока на същия до 23.08.2018г на основание чл. 116, ал.1 т.6 от ЗОП.

#### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Член 1, Раздел III "Срок и място за изпълнение" от договора се изменя, както следва:

**„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 23.08.2018г.“**

2. В Член 1 от Раздел IV „Гаранции“ от Договора регламентирането на срока на гаранцията се изменя, както следва:

**„Гаранцията се връща на Изпълнителя до 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока за изпълнение на договора - 23.08.2018г., при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя.“**

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Иzp. Директор:

инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „М и ОП“:

Д. Неделчева

Директор „Експлоатация“:

инж. Ил. Стоянов

Директор „АДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

Ръководител ТО:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Н. Нейчев - Н-к КИП и А и УИ системи, тел. 042/66-20-70

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител:

Кр. Станчев

Прокуррист:

Д. Георгиев

