



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 КЪМ ДОГОВОР №14438/06.04.2016г.

Днес ~~18.07~~ 2018 г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №3 към Договор №14438/06.04.2016г. с предмет: „Комплексна настройка и пуск на разпалващата инсталация на природен газ за Котел-11 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, рег.№ 16016

между:

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Ханиуел” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб” 64, София Еърпорт Център, Логистична сграда; телефон: 02/ 402090; факс: 02/ 4020990; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 831093277; IBAN: BG 18 UNCR 7630 1000 0213 19; BIC: UNCRBGSF, при банка „УниКредит Булбанк” АД, град София, представлявано от **Красимир Димитров Станчев - Управител и Димитър Янев Георгиев - Прокурист**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Подизпълнител: “Енергетика ЛД” ООД, ЕИК 130565615, дял от изпълнението на поръчката - 20%, работи от поръчката, които ще извършва - Монтажни и демонтажни дейности.

за следното:

Договор №14438/06.04.2016г. е със срок на изпълнение до 31.12.2017г. С анекси № 1/22.03.2017г. и № 2/15.12.2017г. срокът на договора бе удължен до 23.08.2018г.

Изпълнението на договора е пряко обвързано и предпоставено от изпълнението на Договор № 13255 от 25.08.2014г. с предмет: “Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД” с изпълнител ДЗЗД „МТ Инженеринг“, гр. София.

За посочения Договор № 13255 от 25.08.2014г. е възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение до 25.08.2019г., тъй като към днешна дата не може да се определят конкретни срокове за спирането на енергийни блокове №№ 1, 3, 4, 7 и 8 за зареждането на софтуера за управление и извършването на пробни пускове и 72 часови проби на Газоизмервателен пункт, Площадкова газопроводна мрежа и ГРП 1, 3, 4, 7 и 8.

Изграждането на газомазутна инсталация на блок № 7 е завършено, като ГРП на блок 7 също е изградено. Към настоящия момент следва да се извърши пробен пуск с природен газ и 72 часови проби едновременно на газомазутната инсталация и ГРП, за което е необходимо Блок 7 да бъде спрян за около 10 дни.

Тъй като са завършени всички дейности по изграждане на ГРП и газомазутна инсталация на Блок 7 и предстои единствено зареждането на софтуера за управление, пробен

пуск с природен газ и извършване на 72 часови проби, целесъобразно е договарът да бъде удължен до 31.12.2018г., а не до края на изпълнение на Договор № 13255.

Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, възникнали след сключване на договора, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Член 1, Раздел III "Срок и място за изпълнение" от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 31.12.2018г.“

2. В Член 1 от Раздел IV „Гаранции“ от Договора регламентирането на срока на гаранцията се изменя, както следва:

„Гаранцията се връща на Изпълнителя до 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока за изпълнение на договора – 31.12.2018г., при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя.“

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Изм. Директор:
инж. Ж. Минчев

Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Директор „М и ОП“:
Д. Неделчева

Директор „Експлоатация“:
инж. Ил. Стоянов

Директор „АДФК“:
Р. Германов

Директор „ДФИ“:
Б. Боев

Гл. счетоводител:
С. Сотиров

Юрисконсулт:

Ръководител ТО:
М. Макаров

Отг. по договора:
инж. Н. Нейчев - Н-к КИП и А и УИ системи, тел. 042/66-20-70

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:
Кр. Станчев

Прокурист:
Д. Георгиев

