

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**КЪМ ДОГОВОР №14438/06.04.2016г.**

Днес ~~22.03.2017~~ <sup>20/7</sup> в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №1 към договор №14438/06.04.2016г. с предмет: „Комплексна настройка и пуск на разпалващата инсталация на природен газ за Котел-11 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, рег.№ 16016

между:

**„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„Ханиуел“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 64, София Еърпорт Център, Логистична сграда; телефон: 02/ 402090; факс: 02/ 4020990; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 831093277; IBAN: BG 18 UNCR 7630 1000 0213 19; BIC: UNCRBGSF, при банка „УниКредит Булбанк“ АД, град София, представлявано от **Красимир Димитров Станчев - Управител и Димитър Янев Георгиев - Прокурис**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

**Подизпълнител:** „Енергетика ЛД“ ООД, ЕИК 130565615, дял от изпълнението на поръчката - 20%, работи от поръчката, които ще извършва - Монтажни и демонтажни дейности.

**за следното:**

Договор №14438/06.04.2016г. е със срок на изпълнение до 06.04.2017г. Към датата на настоящото допълнително споразумение все още няма доставка на природен газ, тъй като е в ход процедура за доставка на природен газ за нуждите на дружеството, която е предпоставка за изпълнението на Договор №14438/06.04.2016г.

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16087 и предмет: „Доставка на природен газ за разпалващо гориво на котлите в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“ е открита на 23.08.2016г.

След откриването на процедурата са настъпили законодателни промени, изразяващи се в изменения и допълнения към Правилата за търговия с природен газ, изм. и доп., бр. 99 на ДВ от 13.12.2016г и приемането от КЕВР на Правилата за балансиране на пазара на природен газ, обн. бр. 99 на ДВ от 13.12.2016г, в сила от 01.01.2017г които имат пряко отношение към процедурата по ЗОП с рег.№ 16087. Законодателните изменения са довели до забавянето на избора на изпълнител по процедурата, което пък от своя страна влияе върху срока за изпълнение на Договор №14438/06.04.2016г.

Предвид гореописаното непредвидимо обстоятелство, което не зависи от волята на страните, не би могло да се направи точна прогноза за срока на изпълнението на Договор 14438/06.04.2016г., което налага същият да се удължи до 31.12.2017г на основание чл. 116, ал.1 т.3 от ЗОП.

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. Член 1, Раздел III “Срок за изпълнение” от договора се изменя, както следва:

**„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 31.12.2017г.“**

2. В Член 1 от Раздел IV „Гаранции“ от Договора регламентирането на срока на гаранцията се изменя, както следва:

**„Гаранцията се връща на Изпълнителя до 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока за изпълнение на договора - 31.12.2017г., при добросъвестно изпълнение и липса на**

**претенции от страна на Възложителя и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя.”**

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Изп. Директор:**

инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „М и ОП“:

Д. Неделчева

Директор „Експлоатация“

инж. Ил. Стоянов

Директор „АДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. счетоводител

С. Сотиров

Юрисконсулт:

Ръководител ТО

М. Малаков

Отг. по договора:

инж. Н. Нейчев - Н-к КИП и А и УИ системи, тел. 042/66-20-70

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**Управител:**

Кр. Станчев

Прокурор:

Д. Георгиев