

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4
към Договор № 14485/28.04.2016г.

Днес, 28.10.2019 в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 14485/28.04.2016г. с предмет „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система на технологични защити и технологична сигнализация на бл. №8 и нова газо-мазутна инсталация на КА-12” между страните:

1. **„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД** със седалище и адрес на управление: с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939, тел: 042 / 66 2214; 662003; факс: 042/662000, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна
и

2. **„Енергетика-ЛД“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Асен Йорданов” № 8, ет. 9, тел. 02/9789893; факс: 02/9789189; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130565615, представлявано от Димитър Райчев Йорданов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Договор № 14485/28.04.2016г. с предмет „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за технологични защити и технологична сигнализация на Бл. №8 и нова газо-мазутна инсталация на КА-12“ е със срок за изпълнение 24 месеца, на стойност 2 600 000 лв. без ДДС.

С допълнително споразумение № 2 от 30.04.2019г. срокът на договора бе удължен до 30.10.2019 г. Системата за технологични защити и сигнализации на Бл. №8 и мазутната част на газо-мазутната разпалваща инсталация на КА-12 е въведена в експлоатация с Протокол №65 от 08.01.2019г. за успешно преминали 72 часови проби. Преди началото на основния ремонт на Бл. № 8 газовата част на разпалващата инсталация на КА-12 е на етап завършен монтаж, преминали са изпитанията за издаване на декларация за съответствие от оторизирана фирма и регистриране в ДАМТН, остава пускане на газ и провеждане на 72-часова проба за газовата част по този договор.

Съгласно ремонтната програма за 2019 г., Бл.№8 (ТГ-8 и КА-12) е в основен ремонт от 01.04. до 31.08.2019 г. Със заповед №460/28.03.2019 г. Блок №8 е изведен в основен ремонт от 08⁰⁰ часа на 01.04. до 16⁰⁰ часа на 31.08.2019 г. Със одобрена заявка №3522/27.08.2019г. от ЕСО АД, гр. София и заповед №1420/27.08.2019 г. срока за извършване на основния ремонт на Бл.№8 е променен до 16⁰⁰ часа на 30.10.2019 г.

На 24.06.2019г. възниква пожар, който обхваща тръбите на дюзовите нива и гуменото покритие в Абсорбер 8. Пожарът преминава в комина, който е



изграден от GRP материал, поради което същият се запалва и част от него изгаря. По време на пожара са засегнати смукателни и напорни тръбопроводи на рециркулационни помпи, спомагателни съоръжения, прилежащи кабели, измервателни прибори и кабелни трасета. Деформиран е корпусът на Абсорбера. По тази причина Блок №8 остава без сероочистваща инсталация и не може да работи повече от 120 часа. Предвид горното „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД не е в състояние да изпълнява нормативноустановените си дейности свързани с критичната инфраструктура на страната ни, с участие при възстановяване на електроенергийната система на Р България при настъпване на тежка авария, с работа на Блок 8 със сероочистваща инсталация съгласно Комплексно разрешитно No 50 / 2005 г. издадено от МОСВ и Актуализирано решение No 50-Н0-И0-А4/2017 на Изпълнителна агенция по околна среда. Допълнително работата на Блок 8 без пречистателно съоръжение може да доведе не само до санкции на дружеството като оператор от компетентните органи в областта на опазване на околната среда, но и до санкции на държавата за нарушаване на екологичното законодателство на общностно ниво. Работата на Блок 8 без пречистителното съоръжение може да доведе и до възникване на опасност за живота или здравето на хората.

За включване на Блок №8 в работа през предстоящия зимен сезон до възстановяване на Абсорбер № 8 е взето решение и направено инвестиционно предложение за „Експлоатация на енергиен блок 8 (енергиен котел (ЕК) 12, като заместваща мощност на блок 5 (ЕК 9) и/или блок 6 (ЕК 10), със сероочистваща инсталация (СОИ) на блок 5 и блок 6 (СОИ 5/6)“.

За реализиране на това инвестиционно предложение е обявена на профила на купувача на сайта на дружеството обществена поръчка с решение от 02.10.2019г., рег. No 19124 и предмет „Възстановяване на газоход за димни газове, свързващ тракт Г-2 на КА-12 с ДВ-10А и ДВ-10Б“. На 08.10.2019г е проведено договаряне с участниците, на 10.10.2019г. е взето решение за класиране, а на 25.10.2019 г. подписан договорът.

По горепосочения договор, срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 30 дни от подписването му, т.е. най-рано до 25.11.2019г.

В заключение, не може да бъде направена 72-часова проба на газовата инсталация, която е част от новата газо-мазутна инсталация на КА- 12, изграждана по договор 14485, докато не бъде изграден газохода за димни газове, който ще свърже КА – 12 (Блок 8) с ДВ-10А и ДВ-10Б и по този начин ще бъде осигурена възможност да бъде пуснат газ по изградения газоход.

Срокът за удължаване на договор 14485 е изцяло съобразен с дейностите по предстоящия договор с предмет „Възстановяване на газоход за димни газове, свързващ тракт Г-2 на КА-12 с ДВ-10А и ДВ-10Б“ и оставащите за извършване дейности по договор 14485.



Удължаване срокът на договор 14485 е с цел осигуряване на технологично време за предпускови дейности и изпитания, пуск на блок 8 и провеждане на 72 часови проби след създаване на необходимите технологични възможности за пускането на газ чрез газоход за димни газове, свързващ тракт Г-2 на КА-12 с ДВ-10А и ДВ-10Б.

Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, възникнали след сключване на договора, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Поради горното и на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Раздел III „Срок за изпълнение“, т.1 от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на договора е до 30.01.2020 г.“

2. Срокът на гаранцията за добро изпълнение се удължава с удължения срок на договора. Прилагат се правилата на раздел IV „Гаранции“ на договора.

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор
инж. Живко Динчев



Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Директор „М и ОП“:
Д. Неделчева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител
Димитър Йорданов



Директор „Експлоатация“:

инж. Ил. Стоянов

Директор „АДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Ръководител „ТО“:

М. Макаков

Юрисконсулт:

П. Хаджийски

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски