

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**КЪМ ДОГОВОР №15279/04.08.2017г**

Днес 03.11.2017г., в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №1 към договор №15279/04.08.2017г с предмет: „**Подмяна на вертикални и хоризонтални кубове на изнесен въздухоподгревател (ИВП) на КА-8**“, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с обявление, рег.№ 17017, по **Шеста обособена позиция.**

„**ТЕЦ Марица изток 2**” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„**Рудин**” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Св. Княз Борис” № 136А, тел. 042/644664, факс: 042/641014 Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 202714798, IBAN: BG98FINV915010UB018889 BIC: FINVBGSF Банка: Първа инвестиционна банка – град /клон/офис: Стара Загора, представлявано от **Динко Драгиев Динев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**за следното:**

Съгласно ремонтната програма за 2017г., Бл.№4 (ТГ-4, КА-7 и КА-8) е в основен ремонт от 23.08. до 05.11.2017г. Със заявка №4023/25.08.2017г. и заповед №1212/25.08.2017г., Блок №4 е изведен в основен ремонт от 25.08. до 07.11.2017г. При отваряне на цилиндър високо-средно налягане на турбината се констатира значително наслявяване на окиси (окалина) по цялата повърхност на детайлите на проточната част - ротор, диафрагми и вътрешни повърхности на корпуса на цилиндъра. В различните участъци на ротора тези отлагания са с различна степен на адхезия. На някои места са силно прилепнали, на други се откърват сравнително лесно. Наличието на значителни отлагания по повърхността на детайлите на проточната част не беше възможно да се предвиди поради това, че до спирането за ремонт на 25.08.2017г. турбината е работила нормално, без отклонения в експлоатационните и технически параметри и от факта, че този основен ремонт е първи планов ремонт от нейното въвеждане в експлоатация през 2009г.

„Тошиба Интернешънъл (Юръп)” Лтд. в качеството си на изпълнител по договор №12414 / 30.08.2013г. с предмет “Извършване на технически консултантски услуги по време на извършваните от Възложителя основни, средни и аварийни ремонти на турбинно, електрическо и КИП оборудване” препоръчва в свое писмо реф. №0036/10.10.2017 г. (наш вх. № 34103 / 10.10.2017г.) отстраняването на тези наслявявания да се извърши чрез пясъкоструене на лопатъчния апарат на диафрагмите и цялостно пясъкоструене на роторите. Като последваща операция фирма „Тошиба Интернешънъл (Юръп)” Лтд препоръчва ротора задължително да се балансира динамично с цел отстраняване на предпоставките за поява на високи вибрации по време на експлоатация на турбината след ремонт. На 10.10.2017 се проведе технически съвет (протокол ТС№72/10.10.2017г.) на който се разгледаха и приеха за изпълнение препоръките на фирма „Тошиба Интернешънъл (Юръп)” Лтд .

За извършването на дейностите по почистване на ротор високо-средно налягане чрез пясъкоструене и последващо динамично балансиране на 13.10.2017г. е обявена обществена поръчка №17113 чрез пряко договаряне с предмет „Динамично балансиране на ротор високо-средно налягане на ТА-4 на номинални и свръхобороти”. Срокът за изпълнение е

07.11.2017г., като след тази дата е необходимо технологично време да бъде сглобена турбината и пусната в експлоатация. Затова срока за ремонт на блока е променен до 16<sup>00</sup> часа на 17.11.2017г. с наша заявка №5457/02.11.2017г. одобрена от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, гр. София и заповед №1644/02.11.2017г. Промяната на срока на основният ремонт на блока води до промяна на междинните срокове за изпълнение ремонтните дейности и сроковете на предпусковите и пусковите операции по останалите съоръжения.

Гореописаното се явява непредвидено обстоятелство, настъпило след подписването на договора, не зависи от волята на страните и не променя цялостния характер на поръчката, поради което се налага да се сключи допълнително споразумение, удължаващо срока на договора до 17.11.2017г.

Поради гореизложеното и на основание чл. 116, ал.1, т.6 от ЗОП

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Раздел III “Срок за изпълнение”, чл. 1 от договора се изменя, както следва:  
„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 17.11.2017г.”

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Иzp. Директор:

инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „ДЕ”:

инж. Ил. Стоянов

Директор „ДМОП”:

Д. Неделчева

Директор „АДФК”:

Р. Германов

Директор „ДФИ”:

Б. Боев

Гл. счетоводител

С. Сотиров

Юрисконсулт:

М. Бонев

Ръководител „ТО”

М. Макаков

Отг. по договора:

Инж. Д. Радовски – н-к КЦ, тел. 662 240

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител:

Д. Динев

