

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 15285/07.08.2017г.

Днес, 08.11.2017г......в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15285 от 07.08.2017г. с предмет: „**Основен ремонт на прахоприготвяща система ППС-7Г**“ – четвърта обособена позиция, между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за кратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**


и

ДЗЗД Консорциум „Енергогруп”, с участници **„Валис” ЕООД**, **„Монтаж Инженеринг” ЕООД** и **„Елит Монтаж” ООД**. Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Свети княз Борис” № 63, ап. 9; тел.: 042 601637; факс: 042 925050; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК по БУЛСТАТ: 123651327, Ид. № по ДДС: BG123651327; разплащателна сметка IBAN: BG20FINV915010UB318665 BIC: FINVBGSF при “Първа инвестиционна банка”– гр. Стара Загора; представлявано от **инж. Валентин Петков - Председател**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На 07.08.2017г. между страните е сключен Договор № 15285 с предмет „Основен ремонт на прахоприготвяща система ППС-7Г“. Съгласно ремонтната програма за 2017г., Бл.№4 (ТГ-4, КА-7 и КА-8) е в основен ремонт от 23.08. до 05.11.2017г. Със заявка №4023/25.08.2017г. и заповед №1212/25.08.2017г., Блок №4 е изведен в основен ремонт от 25.08. до 07.11.2017г. При отваряне на цилиндър високо-средно налягане на турбината се констатира значително наслояване на окиси (окалина) по цялата повърхност на детайлите на проточната част - ротор, диафрагми и вътрешни повърхности на корпуса на цилиндъра. В различните участъци на ротора тези отлагания са с различна степен на адхезия. На някои места са силно прилепнали, на други се откъртват сравнително лесно. Наличието на значителни отлагания по повърхността на детайлите на проточната част не беше възможно да се предвиди поради това, че до спирането за ремонт на 25.08.2017г. турбината е работила нормално, без отклонения в експлоатационните и технически параметри и от факта, че този основен ремонт е първи планов ремонт от нейното въвеждане в експлоатация през 2009г.

„Тошиба Интернешънъл (Юръп)” Лтд. в качеството си на изпълнител по договор №12414 / 30.08.2013г. с предмет “Извършване на технически консултантски услуги по време на извършваните от Възложителя основни, средни и аварийни ремонти на турбинно, електрическо и КИП оборудване” препоръчва в свое писмо реф. №0036/10.10.2017 г. (наш вх. № 34103 / 10.10.2017г.) отстраняването на тези наслоявания да се извърши чрез пясъкоструене на лопатъчния апарат на диафрагмите и цялостно пясъкоструене на роторите. Като последваща операция фирма „Тошиба Интернешънъл (Юръп)” Лтд препоръчва ротора задължително да се балансира динамично с цел отстраняване на предпоставките за поява на високи вибрации по време на експлоатация на турбината след ремонт. На 10.10.2017 се проведе технически съвет (протокол ТС№72/10.10.2017г.) на който се разгледаха и приеха за изпълнение препоръките на фирма „Тошиба Интернешънъл (Юръп)” Лтд .

За извършването на дейностите по почистване на ротор високо-средно налягане чрез пясъкоструене и последващо динамично балансиране на 13.10.2017г. е обявена обществена поръчка №17113 чрез пряко договаряне с предмет „Динамично балансиране на ротор високо-средно налягане на ТА-4 на номинални и свръхобороти”. Срокът за изпълнение е 07.11.2017г.,



като след тази дата е необходимо технологично време да бъде сглобена турбината и пусната в експлоатация. Затова срока за ремонт на блока е променен до 16⁰⁰ часа на 17.11.2017г. с наша заявка №5457/02.11.2017г. одобрена от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, гр. София и заповед №1644/02.11.2017г. Промяната на срока на основният ремонт на блока води до промяна на междинните срокове за изпълнение ремонтните дейности и сроковете на предпусковите и пусковите операции по останалите съоръжения.

Гореописаното се явява непредвидено обстоятелство, настъпило след подписването на договора, не зависи от волята на страните и не променя цялостния характер на поръчката, поради което и на основание чл. 116, ал.1, т.6 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III „Срок за изпълнение“ на договора, т. 1 изречение първо се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение е до 17.11.2017г.“

2. Останалите клаузи на договора не се променят.

Настоящото споразумение се състави подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изн. директор

инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор Експлоатация:

инж. И. Стоянов

Директор ДАДФК:

Р. Германов

Директор ДФИ:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

В. Хришманска

Ръководител ТО:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски (Началник КЦ) тел. 042 662240

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

инж. В. Петков

