

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор № 15366/29.09.2017г.**

Днес, 26.03.18 в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15366 от 29.09.2017г. с предмет: „Доставка на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) за котлоагрегати тип ПК 38-4“, между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tes2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за кратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Металинвест Ремко“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 48 тел. 042 622491, факс: 042 622491; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ:106567752, IBAN: BG07 UNCR 7000 1501 0148 04; BIC: UNCRBGSF Банка: „Уникредит Булбанк“ АД – гр. Стара Загора, представлявано от Иван Стойчев Русенов - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На 29.09.2017г. между страните е сключен Договор № 15366 с предмет: „Доставка на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) за котлоагрегати тип ПК 38-4“.

Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№ 17040 по първа обособена позиция.

Изделията – предмет на поръчката са необходими за основен ремонт на бл.№1, работещ с котлоагрегат 1 (КА-1) и КА-2 и за бл.№ 2, работещ с КА-3 и КА-4. Към датата на инициране на поръчката 24.03.2017г. дружеството все още не разполага с утвърдена от „ЕСО“ ЕАД Ремонтна програма за 2018г. и Възложителя е стартирал обществената поръчка, съгласно График на обществените поръчки в дружеството за 2017г. Впоследствие на 18.10.2017г. „ЕСО“ ЕАД съгласува Ремонтна програма за 2018г., видно от която през годината се предвижда извършване на среден ремонт на бл. № 2. Основният ремонт на бл. № 2 е отложен за 2019 г. Тъй като подмяната на топлообменните кубове може да се осъществи само по време на основен ремонт на котлоагрегатите, следва че част от доставките по договор №15366/29.09.2017 г. ще бъдат необходими през 2019 година.

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД няма възможност да осигури съхранение в закрит склад на толкова голямо количество едрогабаритни детайли, каквито са топлообменните кубове за бл.№ 2. В открит склад същите ще бъдат изложени на атмосферните условия и ще корозират. От икономическа гледна точка също е нецелесъобразно ангажирането на значителен финансов ресурс за доставка на резервни части, чието влагане ще бъде след една година.

Предвид гореизложеното се налага да се подпише допълнително споразумение към дог. №15366/29.09.2017 г., като срокът за изпълнение да се удължи до 28.02.2019г.

Гореописаното се явява непредвидено обстоятелство, настъпило след подписването на договора, не води до промяна на предмета, поради което и на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. В раздел III „Срок за изпълнение“ на договора, т. 1 изречение второ се изменя, както следва:

„Срок за доставка на топлообменни кубове за КА-3 и КА-4 – до 28.02.2019г.

2. Срокът на гаранцията за изпълнение се удължава с удължения срок на договора и се освобождава при условията на раздел VI „Гаранция за изпълнение“ от договора.

3. Останалите клаузи на договора не се променят.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Изп. директор**

инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Милков

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор Експлоатация:

инж. И. Стоянов

Директор ДАДФК:

Р. Германов

Директор ДФИ:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

П. Хаджийски

Ръководител ТО:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Г. Вълчев КТО

Отг. по договора:

инж. Е. Аладжов ПКПР-КЦ



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
Управител

