

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 15367/29.09.2017г.

Днес, 26.03.2018 в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15367 от 29.09.2017г. с предмет: „Доставка на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) за котлоагрегати тип ЕП 670-140 (П-62)“, между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за кратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
и

„Металинвест Ремко“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 48 тел. 042 622491, факс: 042 622491; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ:106567752, IBAN: BG07 UNCR 7000 1501 0148 04; BIC: UNCRBGSF Банка: „Уникредит Булбанк” АД – гр. Стара Загора, представлявано от **Иван Стойчев Русенов - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

На 29.09.2017г. между страните е сключен Договор № 15367 с предмет: „Доставка на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) за котлоагрегати тип ЕП 670-140 (П-62)“.

Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№ 17040 по втора обособена позиция.

Изделията – предмет на поръчката са необходими за основен ремонт на бл.№ 6, работещ с котлоагрегат 10 (КА-10). Към датата на инициране на поръчката 24.03.2017г. дружеството все още не разполага с утвърдена от „ЕСО“ ЕАД Ремонтна програма за 2018г. и Възложителя е стартирал обществената поръчка, съгласно График на обществените поръчки в дружеството за 2017г. Впоследствие на 18.10.2017г. „ЕСО“ ЕАД съгласува Ремонтна програма за 2018г., видно от която през годината се предвижда извършване на среден ремонт на бл. №6 (работещ с КА-10). Основният ремонт на бл. № 6 е отложен за 2019 г. Тъй като подмяната на топлообменните кубове може да се осъществи само по време на основен ремонт на котлоагрегатите, следва че част от доставките по договор №15367/29.09.2017 г. ще бъдат необходими през 2019 година.

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД няма възможност да осигури съхранение в закрит склад на толкова голямо количество едрогабаритни детайли, каквито са топлообменните кубове за бл.№ 6. В открит склад същите ще бъдат изложени на атмосферните условия и ще корозират. Също така от икономическа гледна точка е нецелесъобразно ангажирането на значителен финансов ресурс за доставка на резервни части, които ще бъдат необходими след една година.

Предвид гореизложеното се налага да се подпише допълнително споразумение към дог. №15367/29.09.2017 г., като срокът за изпълнение да се удължи до 29.03.2019г.

Гореописаното се явява непредвидено обстоятелство, настъпило след подписването на договора, не води до промяна на предмета, поради което и на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III „Срок за изпълнение“ на договора, т. 1 изречение второ се изменя, както следва:

„Срок за доставка на топлообменни кубове за КА-10 – до 29.03.2019г.

2. Срокът на гаранцията за изпълнение се удължава с удължения срок на договора и се освобождава при условията на раздел VI „Гаранция за изпълнение“ от договора.

3. Останалите клаузи на договора не се променят.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор

инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор Експлоатация:

инж. И. Стоянов

Директор ДАДФК:

Р. Германов

Директор ДФИ:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

П. Халжийски

Ръководител ТО:


М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Кр. Касабов Р-л звено КТО

Отг. по договора:

инж. Ив. Енчев ПКПР-КЦ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

