

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор №15397/20.10.2017г.

Днес, 23.03.18 в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 15397/20.10.2017г. с предмет: „Изготвяне на идеен и работен проект за реконструкция на ППС и ГУ на КА-9 с цел намаляване на шлаковането в ГЗШ и недопускане влошаването на КПД на котела”, в резултат на проведена обществена поръчка, на стойност по чл.20, ал.3, т.2 и по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява, рег.№ 917075

между:

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ЕНЕРДЖИ МАКС” ЕООД, със седалище, адрес на управление и за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” №4, вх. Б, ет. 5, ап. 56; тел.: 0882 142 509; факс: 02/965 22 95; Електронна поща: [energymax.ltd@gmail.com](mailto:energymax.ltd@gmail.com); регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123754156; Разплащателна сметка: IBAN: BG 54 FINV 9150 1000 0491 72, BIC: FINV BGSF, Първа Инвестиционна Банка, клон Стара Загора, представлявано от **д-р инж. Тотю Иванов Тотев – Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

за следното:

По договор №15397/20.10.2017г. с предмет „Изготвяне на идеен и работен проект за реконструкция на ППС и ГУ на КА-9 с цел намаляване на шлаковането в ГЗШ и недопускане влошаването на КПД на котела” с изпълнител „Енерджи макс“ ЕООД, гр. Стара Загора, е възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на договора.

Срокът за изпълнение на настоящия договор е 6 месеца след сключване на договора - 20.04.2018г. Дейностите, включени в предмета на договора са разпределени в три етапа:

- Етап-I – Изработване на идеен и работен проект за извършване на реконструкция на ППС и ГУ на КА-9, със срок за изпълнение до 45 дни от датата на сключване на договора;

- Етап II – Авторски надзор и въвеждане в експлоатация, изготвяне на режимна карта, със срок за изпълнение до 60 дни след пускането на котела в експлоатация или след положително становище от проведения технически съвет за приемане на дейностите, включени в Етап I;

- Етап III – Балансов опит и определяне на КПД на котела при три товара (минимален, среден и максимален), със срок за изпълнение до 60 дни след положително становище от проведения технически съвет за приемане на дейностите, включени в Етап II.

От една страна, при подготовката и провеждане на процедурата нямаше одобрен от „ЕСО“ ЕАД действаш график на ремонтната програма, поради което общият срок за изпълнение на поръчката не можеше да бъде определен коректно. Ремонтната програма за 2018 г. бе съгласувана от „ЕСО“ ЕАД едва на 18.10.2017г., като съгласно същата Блок №5 (КА-9, ТГ-5) е в среден ремонт от 06.06.2018г до 10.07.2018г.

От друга страна, едва след приемане на работния проект се изяснява обема ремонтни дейности, които трябва да бъдат извършени и на които да бъде осъществен авторски надзор по време на Етап II, както и дали същите трябва да бъдат извършени по време на планов ремонт на блока и за какъв срок.

До този момент е изпълнен в срок етап I, като идейният и работният проект са предадени с писмо с вх. № 39359/24.11.2017г. и разгледани на ТС на 01.12.2017 г. с протокол № 90.

Съгласно приетия работен проект бе установена необходимост от изработка в заводски условия на голям брой едрогабаритни детайли, за чиято изработка е необходимо по-продължително технологично време и материали. Тези детайли се изработват в цех РМБ, като



производството им продължава и в момента поради голямото им количество и изчерпване на част от необходимите метали. В момента от Изпълнителя по договора се осъществява авторски надзор при производството на новите детайли.

Също така, с приемането на работния проект се установи, че монтажът на необходимите елементи е възможно да се осъществи само по време на планов ремонт на котела, който съгласно Ремонтната програма за 2018 г. е в среден ремонт от 06.06.2018г до 10.07.2018г.

Горното води до невъзможност да се спази определения краен срок за изпълнение от 6 месеца.

На основание горното са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, и които водят до необходимост от изменение на договора съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като срокът на Договор № 15397/20.10.2017г. следва да се удължи до 30.09.2018г.

Поради гореизложеното и на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Раздел III "Срок за изпълнение", чл. 1 от договора се изменя, както следва:

*„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 30.09.2018г.“*

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Изп. директор:

инж.Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор ДЕ:

инж. Ил.Стоянов

Директор ДАДФК:

Р. Германов

Директор ДФИ:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Юриисконсулт:

.....  
М. Бочев

Ръководител ТО:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски – Началник цех, КЦ, ДЕ, тел.:042/66 22 40

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител:

д-р инж. Т. Тотев

