

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор №15397/20.10.2017г.

Днес, 21.09.2018 в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 2 към Договор № 15397/20.10.2017г. с предмет: „Изготвяне на идеен и работен проект за реконструкция на ППС и ГУ на КА-9 с цел намаляване на шлаковането в ГЗШ и недопускане влошаването на КПД на котела“, в резултат на проведена обществена поръчка, на стойност по чл.20, ал.3, т.2 и по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява, рег.№ 917075

между:

„ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tes2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ЕНЕРДЖИ МАКС“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ №4, вх. Б, ет. 5, ап. 56; тел.: 0882 142 509; факс: 02/965 22 95; Електронна поща: energymax.ltd@gmail.com; регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК 123754156; Разплащателна сметка: IBAN: BG 54 FINV 9150 1000 0491 72, BIC: FINV BGSF, Първа Инвестиционна Банка, клон Стара Загора, представлявано от **д-р инж. Тотю Иванов Тотев – Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

за следното:

По договор №15397/20.10.2017г. с предмет „Изготвяне на идеен и работен проект за реконструкция на ППС и ГУ на КА-9 с цел намаляване на шлаковането в ГЗШ и недопускане влошаването на КПД на котела“ с изпълнител „Енерджи макс“ ЕООД, гр. Стара Загора, е възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на договора.


Срокът за изпълнение на настоящия договор е 6 месеца след сключване на договор - 20.04.2018г. С допълнително споразумение №1/23.03.2018г. срокът за изпълнение на договора беше удължен до 30.09.2018г. Дейностите, включени в предмета на договора са разпределени в три етапа:

- Етап-I – Изработване на идеен и работен проект за извършване на реконструкция на ППС и ГУ на КА-9, със срок за изпълнение до 45 дни от датата на сключване на договора;

- Етап II – Авторски надзор и въвеждане в експлоатация, изготвяне на режимна карта, със срок за изпълнение до 60 дни след пускането на котела в експлоатация или след положително становище от проведения технически съвет за приемане на дейностите, включени в Етап I;

- Етап III – Балансов опит и определяне на КПД на котела при три товара (минимален, среден и максимален), със срок за изпълнение до 60 дни след положително становище от проведения технически съвет за приемане на дейностите, включени в Етап II.

До този момент е изпълнен в срок етап I, като идейният и работният проект са предадени с писмо с вх. № 39359/24.11.2017г. и разгледани на ТС на 01.12.2017 г. с протокол № 90. Етап II е изпълнен в частта извършен авторски надзор при изработване на детайлите и част от монтажа. Подмяната на реконструирания елементи по прахоприготвящите системи се извърши по време на средния ремонт на Блок №5 в периода от 06.06. до 10.07.2018г. с изключение подмяната на част от въздуховодите за надгоривен въздух. Тази дейност се извършва по договор №15898/15.06.2018г. с предмет „Среден ремонт на КА-9 – подмяна на въздуховоди за надгоривен въздух“ с изпълнител „Металик“ АД, гр. Стара Загора. С допълнително споразумение №1/09.07.2018г. срока за изпълнение на монтажните дейности дадени в Приложение 1 от договора е удължен до 31.08.2018г. Поради ангажираност на персонала на фирмата с изпълнение на други договори, срокът за изпълнение на монтажните дейности е просрочен и не може да се определи кога ще бъдат завършени. Трябва да се има



предвид обстоятелството, че е необходимо да се осигури време, когато блокът ще бъде спряна за включване на новите въздуховоди, което при настъпващия есенно-зимен сезон не се знае кога ще има тази възможност.

Горното води до невъзможност да се спази определения краен срок за изпълнение – 30.09.2018г. Налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, и които водят до необходимост от изменение на договора съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предвид горното, срокът на Договор № 15397/20.10.2017г. следва да се удължи до 30.04.2019г.

Поради гореизложеното и на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Раздел III “Срок за изпълнение”, чл. 1 от договора се изменя, както следва:
„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 30.04.2019г.“

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор ДЕ:

инж. Ил. Стоянов

Директор ДАДФК:

Р. Германов

Директор ДФИ:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Юриконсулт:

Ръководител ТО:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски – Началник цех, КЦ, ДЕ, тел.:042/66 22 40

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

д-р инж. Т. Тотев

