

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор №15596/28.02.2018г.

Днес, 03.04.2018 в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 15596/28.02.2018г. с предмет: "Среден ремонт на прахопригответваща система ППС-4Б на КА-4", сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 17139, по **деветнадесета позиция**

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

ДЗЗД Консорциум Енергогруп, със седалище и адрес на управление: **гр. Стара Загора**, ул. „Свети Княз Борис” №63, ап.9, тел.: 042/601637, факс: 042/925050, Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК по БУЛСТАТ: 123651327; IBAN: BG20FINV915010UB318665; BIC: FINVBGSF Банка: Първа Инвестиционна Банка АД, представлявано от **Валентин Динев Петков - Председател**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

за следното:

Във връзка с извършване на среден ремонт на съоръженията на КА-3 и КА-4, е възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 на договори за извършване на среден ремонт на КА-3 и КА-4 до 20.04.2018 г.

Съгласно ремонтната програма за 2018г., Бл.№2 (ТГ-2, КА-3 и КА-4) е в среден ремонт от 03.03. до 11.04.2018г. Със заповед №301/28.02.2018г. и заявка №736/06.03.2018г., Блок №2 е изведен в среден ремонт от 08⁰⁰ часа на 05.03. до 16⁰⁰ часа на 20.04.2018г.

Поради промяна на срока за извършване на средния ремонт на Бл.№2 на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП се налага да се удължи срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 в съответствие с т.2 от раздел III."Срок за изпълнение" до 20.04.2018г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Раздел III , чл. 1 "Срок за изпълнение", от договора се изменя, както следва:
„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 20.04.2018г.“
Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. Директор:

инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „ДЕ“:

инж. Ил. Стоянов

Директор „ДМОП“:

Д. Неделчева

Директор „АДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Юрисконсулт:

Ръководител „ТО“:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски – н-к КЦ, тел. 662 240

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Председател:

В. Петров

