

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3
към Договор № 15833/01.06.2018 г.

Днес, 19.02 2019 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15833/01.06.2018г. с предмет: „Доставка на нагревни повърхности за ГРЧ на КА тип ПК 38-4“ между страните:

1. **„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД** със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

2. **„Енергоремонт - Гълъбово“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, тел. 0418/62077, факс: 0418/63690, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 833103535, представлявано от **инж. Евгени Веселинов Станчев - прокурист**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Договор № 15833/01.06.2018г. с предмет: „Доставка на нагревни повърхности за ГРЧ на КА тип ПК 38-4“ е със срок за изпълнение до 20.03.2019 г., като доставките са предназначени за влагане в КА-3 на енергоблок № 2.

Съгласно Констативен протокол №204/18.02.2019 г. е извършена дефектовка /действително състояние на съоръженията, което може да се установи само при спрян котел, разхладен и подготвен за ремонт/ на ГРЧ на КА-3 по време на СР 2019 г при спиране на котлоагрегата в резерв е установено, че състоянието е задоволително и няма необходимост за подмяна на същата по време на плановия СР на КА-3 през 2019 г. Зоната има остатъчен ресурс и може да изпълнява предназначението си до ОР през 2020 г.

Като се вземе също и предвид разсрочването на финансовите средства в инвестиционната програма поради влошеното финансово състояние на централата, подмяната на ГРЧ следва да се отложи за основен ремонт на КА-3 през 2020 г.

На основание гореизложеното, следва да се сключи допълнително споразумение към договор №15833/01.06.2018 г. за удължаване на срока на договора до 20.03.2020 г.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП



СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 1 се изменя както следва: „1. Срокът за изпълнение на договора е до 20.03.2020 г.“
2. В раздел VI Гаранции и рекламации е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора до 20.04.2021 г., или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел VI Гаранции и рекламации от договора.
3. Всички останали клаузи от Договор № 15833/01.06.2018 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изм. директор
инж. Живко Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Прокурисг:
инж. Евгени Станчев

Съгласували:

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „ДМОП“:

Д. Неделчера

Директор „ДЕ“:

инж. И. Стоянов

Директор „ДАДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

В. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Ръководител „ТО“:

М. Макаков

Юрисконсулт:

М. Бонев

Отг. по договора:

инж. Г. Вълчев – КТО /тел. 042 662428/

Отг. по договора:

Ал. Колев – КЦ /тел. 042 662740/

СПЕРТОРЕМОНТ ЕВЪЛБОВО АД
СПЕРТОРЕМОНТ ЕВЪЛБОВО АД