

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3
към Договор № 15920/29.06.2018г.

Днес, 19.01.2022 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №3 към Договор № 15920/29.06.2018г. с предмет: „Реконструкция на котлоагрегати (КА) ст. № 11 и ст. № 12 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на NOx емисии под 200 mg/Nm³ (нормализирани при 6% O₂)“ между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

Консорциум „Брайт Рудин“ ДЗЗД гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №133, БИЦ-ИЗОТ, ет.6, оф.616а, тел. 052/511213, факс: 052/501707; Електронна поща: office@bright-eng.com; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК: 177212255, IBAN: BG06FINV91501017173058; BIC: FINVBGSF, „Първа Инвестиционна Банка“ АД, представлявано от **Камен Динков Желев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** с участници:

1. „Брайт инженеринг“ ООД с адрес: гр. София, п.к.1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №133, БИЦ-ИЗОТ, ет.6, оф.616а; ЕИК: 103327353, представлявано от **Камен Динков Желев**;
2. „Рудин“ ООД с адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. Св. Княз Борис I, №136, бл. А, ет.1, ЕИК: 202714798; представлявано от **Живко Русев Желев**;
3. „Енерджи макс“ ЕООД с адрес: гр. Стара Загора, 6008, ул. Хан Аспарух №4, вх.Б, ет.5, ап.56, ЕИК 123754156; представлявано от **Тотьо Иванов Тотев**;
4. „Турбомашина България“ ЕООД с адрес: гр. Варна 9000, ул. „Марин Дринов“ №7, ЕИК: 148109843; представлявано от **Камен Динков Желев**;

Като взеха предвид следното:

Договор № 15920/29.06.2018г. с предмет: „Реконструкция на котлоагрегати (КА) ст. № 11 и ст. № 12 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на NOx емисии под 200 mg/Nm³ (нормализирани при 6% O₂)“ е сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие с рег.№16133. Стойността на договора е 29 700 000.00 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на договора за първия котлоагрегат е 20 месеца от датата на сключване на договора, а за втория котлоагрегат е 20 месеца след приемане на технически съвет на резултатите от окончателните тестове за въздействие върху околната среда на реконструкцията на първия котел.

С допълнително споразумение №1 от 25.10.2018г. се променя реда за извършване на реконструкцията на котлите. Първо през 2019г.се извърши реконструкцията на КА-12, която окончателно беше приета на ТС с Протокол №13/21.02.2020г. От тази дата започват да текат сроковете за извършване на реконструкцията на КА-11.

Поради усложнената епидемична обстановка от коронавирус COVID-19, с допълнително споразумение №2 от 02.07.2020г., крайния срок за извършване на реконструкцията на КА-11 е променен от 20 на 24 месеца.

До момента са изпълнени етапите по изготвяне на работен проект и доставка на оборудването необходимо за реконструкцията на КА-11. Съгласно годишния ремонтен график на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД за 2021г., основния ремонт на Бл.7 трябваше да започне на 01.10.2021г. Поради енергийната криза обхванала страната ни и Европа през последните месеци, основния ремонт на Бл.7 с реконструкцията на КА-11 се отложиха за 2022/2023 г. Съгласно

ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2022 г., съгласувана с ЕСО ЕАД, Блок №7 (КА-11 и ТГ-7) ще бъде в основен ремонт в периода 01.09.2022г.+01.04.2023г.

Посочената по-горе фактическа обстановка е свързана с наличието на обстоятелства, които възложителят не би могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа и които не водят до промяна на предмета на договора.

Предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1 т. 3 от ЗОП е необходимо да се промени срока за изпълнение на договора (Раздел III, т.2) от 24 на 42 месеца.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Крайният срок за изпълнение на реконструкцията на КА-11, посочен в Раздел III т.2, се изменя от 24 месеца на 42 /четиридесет и два/ месеца.
2. В раздел IV Гаранции и рекламации е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 3 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период, като същата се освобождава поетапно в срок до 30 дни след изтичане на 12 месеца от гаранционния срок за всеки реконструиран котлоагрегат. В тази връзка изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора до 29.09.2024г., или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел IV Гаранции и рекламации.
3. В Раздел II Цена и начин на плащане, в т. 2.1 е предвидено авансово плащане на 15% от договорената цена за всеки КА след представяне от страна на изпълнителя на оригинал на банкова гаранция за същата сума със срок на валидност 21 месеца от издаването ѝ. В тази връзка и поради удължаване крайният срок за изпълнение на реконструкцията на КА-11 банковата гаранция за авансово плащане следва да е със срок на валидност 43 месеца.
4. Всички останали клаузи от Договор № 15920/29.06.2018г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Заличено на основание чл.5, §1, б.
"в" Регламент (ЕС) 2016/679“

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

„Заличено на основание чл.5, §1, б.

Зам. Изп. директор: "в" Регламент (ЕС) 2016/679“

инж. Ж. Иванов

„Заличено на основание чл.5, §1, б.

Директор ДМОП: "в" Регламент (ЕС) 2016/679“

Д. Пелевчева

Директор ДАДФК: „Заличено на основание чл.5, §1, б.
"в" Регламент (ЕС) 2016/679“

Р. Германов

Директор Експлоатация: „Заличено на основание чл.5, §1, б.
"в" Регламент (ЕС) 2016/679“

инж. М.

Директор ДФИ: „Заличено на основание чл.5, §1, б.
"в" Регламент (ЕС) 2016/679“

Б. Б.

Гл. Счетоводител: „Заличено на основание чл.5, §1, б.
"в" Регламент (ЕС) 2016/679“

Юриконсулт: „Заличено на основание чл.5, §1, б. "в"
Регламент (ЕС) 2016/679“

С. Меринова

Ръководител ТО: „Заличено на основание чл.5, §1, б.

М. Макако


Отг. по договора: "в" Регламент (ЕС) 2016/679“

инж. И. Иванов - Зам. н-к Котелен цех

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Заличено на
основание чл.5, §1, б.
"в" Регламент (ЕС)
2016/679“

Управител:

К. Желев



„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“