

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2**  
**към Договор № 15926/04.07.2018 г.**

Днес, ... 08.07.2019г ... в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15926/04.07.2018г. с предмет: „Доставка на оборудван шкаф с модули за управление на Блок 8“, в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, рег. № 18058 между страните:

**1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД** със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**2. „ХАНИУЕЛ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 64, София Еърпорт център, Логистична сграда 1, тел. 02/4020900, факс: 02/4020990, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831093277, представлявано от **Красимир Станчев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**Като взеха предвид следното:**

Договор № 15926/04.07.2018г. с предмет: „Доставка на оборудван шкаф с модули за управление на Блок 8“ е със срок за изпълнение до 30.12.2018г. С Допълнително споразумение № 1 от 28.12.2018г срокът за изпълнение на договора е удължен до 30.07.2019г.

Договорът е сключен след проведена обществена поръчка, като срокът за извършване на доставката е определен на база прогнозен ремонтен график. Сроковете за извършване на дейностите по договора са заложиени със стартирането на обществената поръчка и са съобразени с първоначално определените със Заповед № 1331/16.08.2018г. срокове за ремонт на съоръженията от Блок 8.

Впоследствие с писмо с изх. № ЕСО 4392#1/31.05.2019 г на „ЕСО“ ЕАД е съгласувана ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2019 година. Съгласно тази ремонтна програма ремонтните дейности за Блок 8 са определени за периода 01.04.2019г. – 31.08.2019г. В тази връзка изпълнението на дейностите по договора не може да бъде извършено, преди да приключат ремонтните дейности и Блок 8 бъде пуснат в режим на работа.

Горепосоченото съгласуване на Ремонтната програма за 2019г. представлява непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, настъпило след подписването на договора.

С оглед гореизложеното е необходимо срокът за изпълнение на договора да се удължи до 31.12.2019г.

Налице е необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди.

С оглед на горепосоченото, промяната в Ремонтната програма за 2019 г представлява непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, което налага удължаване на договора до 31.12.2019г.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 1 се изменя както следва: „1. Срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2019г.“
2. В раздел IV Гаранции и рекламации е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора, съобразно удължения срок, или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел VI Гаранции и рекламации от договора.
3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Иzp. директор  
инж. Живко Динчев  
Съгласували:

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „ДМОП“:

Д. Неделчева

Директор „ДЕ“:

инж. И. Стоянов

Директор „ДАДФК“:

Р. Герданов

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Ръководител „ГО“:

М. Макаков

Юрисконсулт:

М. Боев

Отг. по договора:

инж. Н. Нейчев /тел. 042 662270/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Управител:  
Красимир Станчев





**BNP PARIBAS**

До  
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД  
с. Ковачево 6265  
обл. Стара Загора

София, 02.07.2019 г.  
Наша реф.: 15870/06.18/Oper/ML

BNP PARIBAS S.A. - Sofia Branch  
БНП ПАРИБА С.А. - клон София

02 -07- 2019

Out/Изх. № ..... 629 .....  
From/От: ..... ДВ .....  
.....

**АНЕКС № 2**

към

**Банкова гаранция № 15870/06.18  
за изпълнение на договор за обществена поръчка**

Ние, **БНП ПАРИБА С.А. – клон София**, ЕИК – 175185891, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ № 2, представляван от Елена Николова и Виктор Трифонов, упълномощени съгласно пълномощно с рег. № 1913 от 01.02.2019 г., заверено от Весела Ивчева - нотариус с район на действие РС-София рег. № 271 на Нотариалната камара, по нареждане на нашия клиент **Ханиуел ЕООД**, със седалище и адрес на управление: 1528 гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 64, София Еърпорт Център, Логистична сграда 1, с настоящия Анекс № 2 внасяме промяна в наша банкова гаранция № 15870/06.18, издадена на 20.06.2018 г., за максималния размер от **6,877.00 (шест хиляди осемстотин седемдесет и седем) лева** както следва:


- **Валидността на банковата гаранция да се счита удължена до 31.01.2021 г.**

Всички останали условия на банкова гаранция № 15870/06.18, издадена на 20.06.2018 г. и Анекс № 1 към нея остават непроменени.

Настоящият Анекс № 2 е съставен в гр. София на 02.07.2019 г.

С уважение,

**БНП ПАРИБА С.А. - клон София**

  
Elena Nikolova  
Елена Николова





**Виктор ТРИФОНОВ**  
Viktor TRIFONOV