



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към Договор № 15926/04.07.2018 г.

Днес, ~~28~~ 12/2018 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15926/04.07.2018г. с предмет: „Доставка на оборудван шкаф с модули за управление на Блок 8“ между страните:

1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „ХАНИУЕЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 64, София Еърпорт център, Логистична сграда 1, тел. 02/4020900, факс: 02/4020990, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831093277, представлявано от **Красимир Станчев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Договор № 15926/04.07.2018г. с предмет: „Доставка на оборудван шкаф с модули за управление на Блок 8“ е със срок за изпълнение до 30.12.2018г. От дейностите, предмет на договора са изпълнени проектирането и доставките. Неизпълнени към момента са настройката и пуска в експлоатация на разширението на системата на Блок 8, което е свързано с работата на Блок 8 и пуска му на природен газ.

Договорът е сключен след проведена обществена поръчка с рег. № 18058, като срокът за извършване на доставката е определен на база прогнозен ремонтен график. Сроковете за извършване на дейностите по договора са заложили със стартирането на обществената поръчка и са съобразени с първоначално определените със Заповед № 1331/16.08.2018г. срокове за ремонт на съоръженията от Блок 8.

Впоследствие с Писмо от 12.10.2018г. на „ЕСО“ ЕАД е съгласувана ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2019 година. Съгласно тази ремонтна програма основния ремонт на Блок 8 е определен за периода 01.04.2019г. – 19.07.2019г. В тази връзка изпълнението на дейностите по договора не може да бъде извършено, преди да приключат ремонтните дейности и Блок 8 бъде пуснат в режим на работа. Очакваният пуск на Блок 8 на природен газ ще бъде след извършването на основния ремонт на блока, като се вземе предвид и необходимото технологично време за провеждането на тестове за защита на съоръженията и изготвяне на протоколите за доказване на ефективността на системите.

Горепосоченото съгласуване на Ремонтната програма за 2019г. представлява непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, настъпило след подписването на договора.

С оглед гореизложеното е необходимо срокът за изпълнение на Договор № 15926/04.07.2018г. с предмет: „Доставка на оборудван шкаф с модули за управление на Блок 8“ да се удължи до 30.07.2019г., като аргументите за това са следните:

467

Налице е необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 1 се изменя както следва: „1. Срокът за изпълнение на договора е до 30.07.2019 г.“
2. В раздел IV Гаранции и рекламации е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора, съобразно удължения срок, или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел VI Гаранции и рекламации от договора.
3. Всички останали клаузи от Договор № 15926/04.07.2018г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иzp. директор
инж. Живко Динчев
Съгласували:

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „ДМОП“:

Д. Неделчева

Директор „ДЕ“:

инж. И. Стоянов

Директор „ДАДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Ръководител „ТО“:

М. Макаков

Юрисконсулт:

Д. Неделчева

Отг. по договора:

инж. Н. Нейчев /тел. 042 662270/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:
Красимир Станчев

