

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР №14766/14.10.2016г.

Днес 14.07.2017г. в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 2 към договор №14766/14.10.2016г с предмет: "Модернизация на подедни съоръжения за ремонт на помпи ПРЦ в цех СОИ бл. 1- 4", сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16041, между:

1., ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, със седалище и адрес на управление: 6265 Ковачево, област Стара Загора, тел. 042/662214; факс: 042/662000, Електронна поща tec@tpp2.com, Интернет страница www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; Ид.№ по ДДС: BG123531939, ЕИК по БУЛСТАТ: 123531939; Разплащателна сметка: IBAN BG22 TTBB 9400 1526680953, BIC: TTBBBG22, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД клон Раднево, представлявано от инж. **Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2., "Партньорс Инженеринг" ЕООД, със седалище и адрес на управление: 1309 гр. София, бул. „Александър Стамболийски № 239, ет.2, ап.6“ тел. 02/8220362, факс:02/8220362 Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 200978465, Ид № по ДДС: BG200978465; IBAN: BG44BPBI79401066659601 BIC:BPBIBGSF Банка: ЮРО БАНК И ЕФ ДЖИ – град /клон/офис: София Център, ж.к. Люлин 3, Базар „Искра 2000“ представлявано от **Радостин Стойнов Донев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** за следното:

Договор №14766/14.10.2016г. с предмет „Модернизация на подедни съоръжения за ремонт на помпи ПРЦ бл.1-4“ е сключен с «Партньорс инженеринг» ЕООД, София в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№ 16041.

Горепосоченият договор е със срок за изпълнение 6 /шест/ месеца от датата на сключването му, т.е до 14.04.2017г. Извършването на дейностите, предмет на договора е обвързано с плановото спиране за ремонт на енергоблоковете на централата.

С оглед официално съгласуваната Ремонтна програма за 2017г., получена с писмо от „ЕСО“ ЕАД на 18.11.2016г е подписано Допълнително споразумение № 1/23.03.2017г. за удължаване срока на договора до 14.07.2017г., поради определените с програмата нови срокове за ремонт.

С последващо писмо от „ЕСО“ ЕАД, изпратено на 31.03.2017г. е направена нова промяна в съгласуваната Ремонтна програма за 2017г., като е планирано конкретно спиране на блокове 1 и 2 за Абсорбер 1 за периода 18.03 – 28.04.2017г. Предвид промяната на плановите спираня за ремонт на блоковете на централата, Изпълнителят е в невъзможност да извършва някои от демонтажните и монтажни дейности по подедните съоръжения на ПРЦ бл.1-4, предмет на договора, поради което договорът не може да бъде изпълнен съгласно срока, договорен с подписаното Допълнително споразумение № 1/23.03.2017г. към Договор №14766/14.10.2016г.

Горепосоченото се явява непредвидено обстоятелство, настъпило след подписването на договора, не зависи от волята на страните и не е могло да бъде предвидено поради факта, че при откриването на процедурата и определяне на сроковете по договора не е могло да се предвиди в точност, каква ще бъде официално съгласувана от „ЕСО“ ЕАД ремонтна програма за 2017г, както и че ще има последваща промяна в одобрената програма. Поради гореизложеното се налага да се сключи ново допълнително споразумение № 2, с което да бъде удължен срока на изпълнение на договора с още шест месеца до 14.01.2018г.



В тази връзка и на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Раздел III "Срок за изпълнение", чл. 1 от договора се изменя, както следва:
„Срокът за изпълнение на договора се удължава до 14.01.2018г.”

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

Зам. Изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „ДМОП”:

Д. Неделчева

Директор „АДФК”:

Р. Германов

Директор „Експлоатация”:

инж. Ил. Стоянов

Директор „ДФИ”:

Б. Боев

Гл. Счетоводител:

С. Сотиров


Юриисконсулт:

Ръководител „ТО”:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Св. Динчев - Началник СОИ Бл. 1-4 – тел.042/662933



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

Радостин Донеv

