



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор № 16061/03.10.2018г.**

Днес, 03.02.2021 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №2 към Договор № 16061/03.10.2018г. с предмет: „Нанасяне на абразивноустойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивни апарати Ду 700 и Ду 500“, между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, Разплащателна сметка: IBAN: BG81STSA93001526680953, „ДСК“ ЕАД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
и

„ЗКИ-ВОЛТА“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Георги Раковски“, х.к. „Славяни“ телефон: 0391/60100; факс: 0391/66909; регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК: 126634781, представлявано от **Янко Георгиев Янков - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Договор № 16061/03.10.2018г. с предмет: „Нанасяне на абразивноустойчиво, пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивни апарати Ду 700 и Ду 500“ е със срок за изпълнение до 24 месеца или до изчерпване на сумата по договора, като крайният срок е до 03.10.2020г. На 31.08.2020г. е сключено допълнително споразумение №1 към договора, с което срокът за изпълнение се удължава до 03.02.2021г. Към настоящият момент договорът не е изпълнен, поради наличие на обективни затруднения.

Създадената ситуация, свързана с пандемичното разпространение на COVID-19 в Европа и останалия свят, води до нарушаване и невъзможност за изпълнение на сроковете за производство, забавяне на транспортните услуги, блокиране на логистичните вериги, което от своя страна значително забавя

доставката на материали за монтажа им от страна на изпълнителя по цитирания по-горе договор.

В допълнение към гореизложеното с решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. беше обявено извънредно положение, а със заповеди на министъра на здравеопазването бяха въведени противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата, които допълнително затрудняват изпълнението на задълженията по горепосочения договор. С решение на Народното събрание на Република България от 02.04.2020г. беше удължен срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020г. След 13 май 2020г. в страната е въведена извънредна епидемиологична обстановка и продължават да са в сила част от въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата. С Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. в страната е въведена извънредна епидемиологична обстановка, която е удължавана с Решение № 378, № 418, № 482, № 525, № 609, № 673, №673. Към настоящия момент с Решение № 677 от 25.11.2020 г. епидемичната обстановка е удължена до 31.01.2021г.

В тази връзка за изпълнителя са създадени значителни затруднения за изпълнение на задълженията по договора. Изпълнителят е в невъзможност да осъществява задълженията си по сключения договор и да приключи изпълнението му в договорения срок. За тези обстоятелства е постъпило писмено уведомление - писмо вх. № 1483/20.01.2021г., представляващо по смисъла си искане за удължаване срока на договора със шест месеца.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа от възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок за изпълнение, т.1 се изменя както следва:

Срокът за изпълнение на договора е до 03.08.2021 г.


2. Възложителят има право да задържи предоставената гаранция за изпълнение, съобразно удължения срок на договора. Прилагат се правилата на раздел VI Гаранция за изпълнение.
3. Всички останали клаузи от Договор № 16061/03.10.2018 г. остават в сила и не се променят.



Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**Изп. директор
инж. Живко Динчев**



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**Управител:
Янко Янков**



Съгласували:

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „ДМОП“:

Д. Неделчева

Директор „ДЕ“:

инж. И. Стоянов

Директор „ДАДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

Б. Бояв

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Ръководител „ТО“:

М. Макаков

Юрисконсулт:

Д. Лейчева

Отг. по договора:

инж. Евг. Славов - технолог КТО /тел.042 662774/

Отг. по договора:

инж. Е. Аладжов – ПКПР КЦ /тел.042 662040/