

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР №15341/11.09.2017г

Днес 25.10.2017 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №1 към договор №15341/11.09.2017г с предмет: „Доставка на нагревни повърхности за преходна зона и конвективен паропрегревател на котлоагрегат тип ПК 38-4“, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16108 - първа обособена позиция.

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBBG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Енергоремонт - Гълъбово“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово; обл. Стара Загора; телефон: 0418/62077; факс:0418/63690; Електронна поща: info@energoremont-bg.com; ЕИК (код по БУЛИСТАТ): 833103535; Регистрация по ЗДДС: BG833103535, IBAN: STSABGSF, BIC: BG39STSA93000023100811 при банка „ДСК“ ЕАД, представлявано от инж. Петър Колев Петров – Прокурист, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

за следното:

Договор №15341/11.09.2017г с предмет: „Доставка на нагревни повърхности за преходна зона и конвективен паропрегревател на котлоагрегат тип ПК 38-4“ е сключен с „Енергоремонт - Гълъбово“ АД в резултат на проведена обществена поръчка.


Горепосоченият договор е със срок за изпълнение 10 месеца от датата на сключването му, т.е до 11.07.2018г. Извършването, на дейностите, предмет на договора са обвързани с плановото спиране за ремонт на енергоблоковете на централата.

При откриването на процедурата на 25.11.2016г и изготвянето на проектодоговора към нея, първоначално определеният срок на изпълнение е предвиден прогнозно поради липсата на официално съгласувана с „ЕСО“ ЕАД Ремонтна програма за 2018г. за плановото спиране за ремонт на енергоблоковете на централата.

На основание чл. 82, т.1 от Правилата за управление на електроенергийната система (обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2014 г.) „ЕСО“ ЕАД със свое писмо изх. писмо с изх № ЦУ –ПМО 3336/23.08.2017г до „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД са предложили прогнозни данни за помесечната разполагаема мощност през 2018г. В съответствие с тях са изискали централата да представи предложения за ремонтна програма през 2018г. В отговор на гореспоменатото писмо „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със свое изх. писмо № 33362 от 04.10.2017г са изпратили предложение за график на провеждане на планови ремонти (ремонтна програма) на основните съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД през 2018г. Съгласно ремонтната програма за 2018г плановото спиране за енергоблок 2, (който включва котлоагрегати КА-3 и КА-4) се предвижда да започне на 03.03.2018г., а за енергоблок 3 (който включва котлоагрегати КА-5 и КА-6) съответно на 18.04.2018 г.

Преходната зона на нагревните повърхности е предназначена за подмяна по време на средния ремонт на КА-4 с предвидена начална дата - 03.03.2018г., а конвективния паропрегревател (два броя) е предназначен за подмяна по време на средния ремонт на КА-5 и КА-6 съответно на 18.04.2018 г. Въз основа на горепосоченото и с оглед на това, че срокът за изпълнение по цитирания договор е 10 месеца след сключването му, т.е до 11.07.2018г. става видно че изработването на нагревните повърхности ще закъснее за ремонтите на съответните котлоагрегати.

Горепосоченото се явява непредвидено обстоятелство, настъпило след подписването на договора, не зависи от волята на страните и не е могло да бъде предвидено поради факта, че



при откриването на процедурата, изготвянето на проектодоговора и определяне на сроковете по него не е могло да се предвиди каква ще бъде окончателната ремонтна програма за 2018г, която се изготвя на база прогнозни данни от „ЕСО“ ЕАД за помесечната разполагаема мощност през 2018г. Поради това се налага да се сключи допълнително споразумение между Възложителя „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД и Изпълнителя „Енергоремонт-Гълъбово“ АД по договор №15341/11.09.2017г., в което да бъдат променени сроковете за изпълнение на цитираните нагредни повърхности, както следва:

За преходна зона на КА-4 до 01.03.2018г.;

За конвективен паропрегревател на КА-5 и КА-6 до 10.04.2018г.

Поради гореизложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т.6 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Раздел III “Срок за изпълнение”, чл. 1 от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на договора за преходна зона на КА-4 е до 01.03.2018г, а за конвективен паропрегревател на КА-5 и КА-6 - до 10.04.2018г.“

Всички останали разпоредби на договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Изп. директор:

инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор ДМОП:

Д. Неделчева

Директор ДАДФК:

Р. Германов

Директор „ФИД“:

Б. Боев

Директор ДЕ:

инж. Ил. Стоянов

Гл. Счетоводител:

С. Сотиров

Юриисконсулт:

Ръководител „ТО“:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Георги Вълчев – Технолог КТО

Александър Колев – ПКПР КЦ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Прокурис

инж. Петър Шетров