

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор № 16353/17.04.2019г.**

Днес,.....10.10.2019 г...... в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16353 от 17.04.2019г. с предмет „Доставка на задвижващо оборудване „Thyssen Krupp Fördertechnik” между

**„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; Регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTVB94001526680953, BIC: TTBBVG22, „Експресбанк” АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„Седона - ОП” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №105, етаж 3, офис А; тел. 042/925205, факс: 042/983177 Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 123750193; IBAN: BG 78 UNCR 7000 1522 2321 79; BIC: UNCRBGSF, представлявано от **Велизар Чавдаров Пачеджиев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

*Кото взеха предвид следното:*

Между страните е сключен Договор № 16353/17.04.2019г. с предмет „Доставка на задвижващо оборудване „Thyssen Krupp Fördertechnik”. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№ 18132 – десета обособена позиция.

На 24.06.2019г. възникна пожар в абсорбер 8 и унищожил комин в СОИ на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Това наложи промяна на ремонтните и експлоатационните графици за сероочистващи инсталации. Поради тази причина не се предвижда спирането на Инсталация за обезводняване на гипс и респективно, изгребвач на гипс, за който са предвидени резервните части, предмет на договор №16353.

Освен това е необходимо е бързо възстановяване на нанесените щети от пожара по съоръженията, за което ще е необходим значителен финансов ресурс. Такъв може да бъде осигурен, като се удължи крайният срок за изпълнение на договори на голяма стойност, чийто изпълнение е възможно да се отложи във времето. В тази връзка плащанията по тези договори ще бъдат дължими на по-късен етап, което е в полза на възложителя, предвид спешната нужда от значителен финансов ресурс за възстановяване на щетите от възникналия пожар.

Тези обстоятелства налагат да бъде удължен крайният срок за изпълнение на договор № 16353/17.04.2019г. с шест месеца до 17.07.2020г.

Предвид горното са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени, по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради които се налага изменение на крайния срок за изпълнение на договора, като това не води до промяна на предмета на договора, поради което:

„Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП“

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

I. Раздел III „Срок за изпълнение“ на договора изменя, както следва:

1. Срокът за изпълнение на договора е до 15 /петнадесет/ месеца, считано от датата на сключването му.


II. Срокът на гаранцията за изпълнение се удължава с удължения срок на договора и се освобождава при условията на раздел VI „Гаранция за изпълнение“ от договора.

III. Останалите клаузи на договора не се променят.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
Иzp. директор  
инж. Д

„Заличено на  
основание чл.36а,  
ал.3 от ЗОП“



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
Управител  
Велизар

„Заличено  
на  
основание  
чл.36а, ал.3  
от ЗОП“

Зам. изп. директор:  
инж. М

Директор „М и ОП“  
Д. Не

Директор „АДФК“  
Р. Гер

Директор „ДФИ“:  
Б. Бое

Гл. счетоводител  
С. Сот

Юрисконсулт:  
С. С

Ръководител ТО  
М. Ма

Отг. по договора:  
инж. Д

Технолог КТО, тел. 042/662 781.