

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3
към Договор № 16502/12.07.2019г.

Днес, 02.02.2021г. в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 3 към Договор № 16502 от 12.07.2019г. с предмет **„Въвеждане в системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво“** между

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; Регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
„Ханиуел“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 1528 гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 64, София Еърпорт Център, Логистична сграда 1; тел. 02 402 0900, факс: 02 402 0990; Регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 831093277, Ид № по ДДС: BG831093277; Разплащателна сметка IBAN: BG71BNPA94401020075110 BIC: BNPA BG SX при Банка: БНП Париба – гр. София 1000, бул. „Цар Освободител“ 2; представлявано от **Красимир Димитров Станчев – Управител и Тихомир Емилов Тошков- Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Между страните е сключен Договор №16502/12.07.2019г. с предмет: „Въвеждане в системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво“. Договорът е сключен в резултат на проведена обществена поръчка с рег.№ 19045.

Срокът за изпълнение на договора е до 30.12.2019 г. Впоследствие е сключено Допълнително споразумение №1/26.08.2019г., което е свързано с възникнал пожар на Абсорбер 8. Срокът за изпълнение на договора е удължен до 30.12.2020г.

С Допълнително споразумение №2/08.12.2020г. срокът на договора е удължен до 28.02.2021г. Изменението на срока на договора е свързано с въведената на територията на Република България извънредна епидемична обстановка и многократното ѝ удължаване, което забавя работата на изпълнителя.

Със Заповед №1529/07.12.2020 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е удължен срокът на Основния ремонт на Блок №8, като същият да се извърши от 00,00ч. на 12.03.2020г. до 16,00ч. на 31.03.2021г. Дейностите по изпълнението на договор №16502/12.07.2019г. с предмет „Въвеждане в системата за управление на Абсорбер 8 на алгоритми, измервания и управление на съоръжения, свързани с изграждането на пето дюзово ниво“ могат да се извършат след приключване на ремонта на енергоблока, по време и след 72-часовите проби за въвеждането му в експлоатация и при работещ блок. Във връзка с това е необходимо да се удължи срока за изпълнение на договора, посочен в Раздел III, т.1, до 30.04.2021г., т.е. един месец след крайния срок за завършване на основния ремонт на блок 8.

Налице е непредвидено обстоятелство по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа и не води до промяна на предмета на договора.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. В раздел III „Срок и място за изпълнение“ на договора, т.1 се изменя, както следва:

1. *Срокът за изпълнение на договора е до 30.04.2021г.*

II. В раздел V. Гаранция за изпълнение, т. 2 и т.3 се изменят, както следва:

„2. *Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност до 31.05.2022г.*

3. *Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност до 31.05.2022г.“*

В тази връзка изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора до 31.05.2022 г., или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел V Гаранция за изпълнение.

III. Останалите клаузи на договор №16502/12.07.2019г. не се променят.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Иzp. директор
инж. Ж.
Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

Зам. изп. директор:
инж. М.

Директор „ДМОП“:
Десислав

Директор „Експлоатац
инж. Или

Директор „ДАДФК“:
Р. Герман

Директор „ДФИ“:
Боян
Заличено
на
основание
чл.5, §1,
б. "в"

Гл. Счетоводител:
Сотир
Регламент
(ЕС)
2016/679

Юрисконсулт:
М. Или
Ръководител „ТО“:
Мари

Отг. по договора:

инж. Николай Нейчев-н-к цех КИП, А и УИС - Тел. 042/ 66 22 70

ИЗКЪЛЧИТЕЛ:
Управител
Красимир
Заличено на
основание чл.5, §1,
б. "в" Регламент (ЕС)
2016/679
Тихомир Тошков