

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3
към Договор № 16531/25.07.2019 г.

Днес, 12.06.2020 в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор 16531/25.07.2019 г. с предмет: „Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 6 (КА-10, ТА-6) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-6 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“, сключен в резултат на проведена процедура чрез публично състезание рег.№ 19057 между:

„ТЕЦ Марица изток2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG81STSA93001526680953, BIC: BIC: STSABGSF в Банка ДСК ЕАД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

ДЗЗД „Енергия-инженеринг“ със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стара планина“ №84-86, телефон: 0888709714, факс: 02/8465019, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 177131159, представлявано от **Сергей Гоц – Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

Срока за изпълнение на договор №16531/25.07.2019г. с предмет „Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 6 (КА-10, ТА-6) и изпълнение на работи по оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на ТА-6 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“ с изпълнител ДЗЗД „Енергия – инженеринг“, гр. София е 3 месеца след края на основния ремонт на Блок №6 – до 28.02.2020г. С допълнително споразумение № 1 от 10.12.2019г. срока за изпълнение на договора по раздел III, т.1 е изменен до 15.06.2020г.

Със заповед № 258/12.02.2020г. срока на основния ремонт на Блок № 6 се променя до 16⁰⁰ ч. на 05.04.2020г., което не надвишава срока за изпълнение на договора. Блок № 6 е обявен в резерв на 05.04.2020г., пуснат е в работа на 21.04.2020г., 20⁴² ч. и е спрял в резерв в 01³⁶ ч. на 27.04.2020г. Със заповед № 536/22.04.2020г. и Протокол № 97/27.04.2020г. са проведени 72-часови проби на блока от 08⁰⁰ часа на 22.04.2020г. до 08⁰⁰ часа на 25.04.2020г.

Създадената ситуация, свързана с пандемичното разпространение на COVID-19 в Европа и останалия свят доведе до нарушаване и невъзможност за изпълнение на сключени договори. С решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. е обявено извънредно положение на територията на страната, а със заповеди на Министъра на здравеопазването са въведени протиепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата, включително Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г.(отм.) за въвеждане на временна забрана за влизане на територията на Република България на всички граждани на трети страни. Забраната за влизане на територията на страната на граждани на трети страни беше продължена със Заповед № РД-01-265/14.05.2020г.(отм.) и Заповед № РД-01-274/21.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, издадена въз основа на Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка в страната. В действащата Заповед № РД-01-274/21.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването не е фиксиран краен срок до който ще действа забраната за влизане на чужди граждани на територията на страната, извън изрично посочените в заповедта.



В тази връзка, към настоящия момент не могат да присъстват на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД представителите на „Лвив ОРГРЕС“ ПАД Украйна, участник в ДЗД „ЕНЕРГИЯ-ИНЖЕНЕРИНГ“, отговорни за изпълнение на техническата част на предмета на договора, поради което съществува обективна невъзможност изпълнителят да изпълни договорните си задължения в срок.

С оглед гореизложеното са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и които обосновават изменение на първоначално договорените условия, без с това да се променя предмета на договора.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Раздел III, т. 1 “Срок за изпълнение” от договора се изменя, както следва:
„Срокът за изпълнение на договора е до 15.08.2020 г.“
2. Срокът на гаранцията за добро изпълнение се удължава с удължения срок на договора. Прилагат се правилата на раздел IV „Гаранция за изпълнение и гаранционен срок“ на договора.

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Иzp. Директор
инж. Ж. Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
Сергей Гоц



Зам. изп. директор:
инж. М. Митков


Директор „ДЕ“:
инж. Ил. Стоянов


Директор „ДМОП“:
Д. Неделчева


Директор „АДФК“:
Р. Германов

Директор „ДФИ“:
Б. Боев

Гл. счетоводител:
С. Сотиров

Юрисконсулт: 
П. Хаджийски

Ръководител „ТО“: 
М. Макаков

Отг. по договора: 
инж. Д. Радовски – н-к КЦ, тел. 66 22 40

