

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 16543/30.07.2019 г.

Днес, ~~09.07~~ 2020 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16543/ 30.07.2019г. с предмет: **„Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ“ на Блок № 2“**, между страните:

1, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ И**

2; „АББ Пауър Гридс България“ ЕООД – правопреемник на „АББ България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Никола Петков“ № 32, Регистрирано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК по БУЛСТАТ:205722229; банкова сметка: BG74INGB91451000000611 BIC: INGBBGSF при ИНГ Банк клон София, представлявано от **Стефан Василев Минчев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

като взеха предвид следното:

Между „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и „АББ България“ ЕООД: е сключен Договор № 16543 /30.07.2019г. с предмет **“Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ“ на Блок № 2“**, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на **обществена поръчка с рег.№ 19031**.

На 12.12.2019 год. „АББ България“ ЕООД ни уведоми, че е вписано в Търговския регистър преобразуване на „АББ България“ ЕООД в „АББ Пауър Гридс България“ ЕООД (Писмо Вх. № 43648/12.12.2019 год.). Във връзка с горното „АББ България“ ЕООД прехвърля правата и задълженията си на „АББ Пауър Гридс България“ ЕООД по горепосочения договор. В следствие на това и на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП е необходимо сключване на допълнително споразумение с новоучреденото дружество „АББ Пауър Гридс България“ ЕООД като правопреемник на „АББ България“ ЕООД – изпълнител по договор 16543 от 30.07.2019г. Правопреемникът „АББ Пауър Гридс България“ ЕООД е изпълнил изискванията на чл. 116, ал. 1, т. 5 б. „а“ от ЗОП - за него не са налице основанията за отстраняване от процедурата и отговаря на първоначално установените критерии за подбор по горепосочената обществена поръчка.

Налице е необходимост да бъде изменен договора като за страна- изпълнител бъде вписано новоучреденото дружество „АББ Пауър Гридс България“ ЕООД.

Освен това, съгласно Раздел III, т. 1 от договора, общият срок за изпълнение на договора е 18 месеца от датата на сключване на договора, т.е. до 30.01.2021 год.

„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“

Налице е необходимост да бъде удължен срока на договора, като аргументите за това са следните:

Обществената поръчка бе иницирана през м. Февруари, 2019 год., когато според предварителния график, основния ремонт на Блок № 2 бе предвиден за 2020 год. и срокът на договора бе съобразен с него. Съгласно утвърдения с писмо вх. № 37927//28.10.2019г от „ЕСО“ ЕАД ремонтен график за 2020 год., Блок № 2 се предвижда да бъде в среден ремонт, а не в основен. Периодът, предвиден за извършване на среден ремонт на Блок № 2 е недостатъчен за извършване на дейностите, предвидени за изпълнение в договора. Съгласно текущия график на предварително планираните ремонти за периода 2020 ÷ 2025 год., Блок № 2 е в основен ремонт през 2021 год.

До този момент, от договора е изпълнено следното: I етап -извършено е проектиране, съгласно точка II.1.1. Очаква се извършването на доставката през м. Март 2020 год. Предстои изпълнение на дейностите и по III и IV етап от договора.

Това налага изменение на договора в следния смисъл:

-Удължаване срока на Договор № 16543/30.07.2019 год. с 11 (единадесет) месеца, считано от 30.01.2021 год. т.е. срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2021год.

-Удължаване срока по т. III.1 – „IV етап – пусково-наладъчни дейности, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на място“ – до края на срока за изпълнение на договора, т.е. до 31.12.2021год.

С цел запазване интересите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и предвид факта, че изделията, които ще се доставят ще бъдат монтирани и въведени в експлоатация на по – късен етап от договора, следва да се измени и т. V.1 в следния смисъл: „Гаранционният срок е 12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 24 месеца от датата на доставка“.

Налице са непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не е могло да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

Поради гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

- 1. ИЗПЪЛНИТЕЛ** по договор № 16543 / 30.07.2019г е „АББ Пауър Гриде България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Никола Петков“ № 32, Регистрирано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНИЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК по БУЛСТАТ:205722229;
- 2. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 1** се изменя както следва: „Срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2021г. Сроковете за изпълнение на отделните етапи са:
I етап – проектиране – 1 /един/ месец от датата на подписване на договора;
II етап – доставка на необходимото оборудване за ъпгрейд на ВС на блок № 2- 8 /осем/ месеца от датата на подписване на договора;
III етап – демонтаж на съществуваща управляваща част на ВС и монтаж на новодоставеното оборудване – 3 /три/ месеца след предаване на обекта;
IV етап – пусково – наладъчни дейности въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на място – до края на срока за изпълнение на договора, т.е. до 31.12.2021год“
- 3. В раздел IV „Гаранция и рекламации“** е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на договора и

обезпечава 12 месеца от гаранционния период. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора, съобразно удължения срок, или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел IV. Гаранция и рекламации от договора.

4. В раздел V. "Гаранционен срок и рекламации", т.1 се изменя както следва: „Гаранционният срок е 12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 24 месеца от датата на доставка“.
5. Всички останали клаузи от Договор № 16543 /30.07.2019 г. остават непроменени.

С настоящото споразумение „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД дава изричното си съгласие и приема прехвърлянето на всички права и задължения от „АББ България“ ЕООД към „АББ Пауър Гридс България“ ЕООД по Договор № 16543 /30.07.2019.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“

**Изп. директор
инж. Живко Динчев**

Съгласували:

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „М и

„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“

Директор „Експ

Директор „АДФ

Директор „ДФИ

Гл. счетоводите

Юриисконсулт:

Ръководител ТС

Отг. по договор:

инж. М. Генев - н-к ЕЦ, тел. 042/ 66 20 62;

„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“