

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 7
към Договор № 16671/30.10.2019 г.

Днес, 01.09.2021 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 7 към Договор № 16671/30.10.2019 г. с предмет: „Доставка и монтаж на GRP елементи за Абсорбер 8 и мокър комин“ между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Джи Ар Пи Тех“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, адм. сграда на „Металик“ АД, тел. 042/612811, факс: 042/612814; Регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 203420775, представлявано от **Данаил Колев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

С решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. е обявено извънредно положение, а със заповеди на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата. С решение на Народното събрание на Република България от 02.04.2020 г. е удължен срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020г. С Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. в страната е въведена извънредна епидемиологична обстановка, която е удължавана с Решение № 378, № 418, № 482, № 525, № 609, № 673, 855, 72 /26.01.2021г., 395/28.04.21г., № 426/26.05.2021 г. Към настоящия момент с Решение № 547 от 28 юли 2021 г. епидемичната обстановка е удължена до 31.08.2021г. В страната продължават да са в сила въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата, които допълнително затрудняват изпълнението на задълженията по горепосочения договор.

От обявяването на извънредно положение изпълнителят е затруднен да осъществява задълженията си по сключения договор, и съответно да приключи работата в срока, който е посочен в него. С допълнително споразумение № 2, 3, 4, 5 и 6, срокът на договора е удължен, като крайният срок за изпълнение е 31.08.2021г.

Въпреки това, поради продължената епидемична обстановка, удълженият срок се оказва недостатъчен за приключване на изпълнение на задълженията по договора. Удължаването на епидемичната обстановка и предприетите предпазни и ограничителни мерки в страната и на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, изискват спазването на социална дистанция и избягване струпването на хора, с което значително се забавя работата на обекта, не само на изпълнителя „Джи Ар Пи Тех“ ЕООД, но и на останалите изпълнители, с чиято дейност е обвързано изпълнението на задълженията по договора.

За тези обстоятелства от изпълнителя е постъпило писмо вх. №22914/05.08.2021г., в което се излагат аргументи, че въпреки положените усилия изпълнението на дейностите по договора търпи забавяне, поради необходимостта от реорганизиране на работните процеси с цел спазване правилата за дистанция и ограничаване на социалните контакти. Също така, в резултат на разпространението на болестта, са възникнали множество затруднения за обичайната стопанска дейност на изпълнителя, изразяващи се в забавяне или прекъсване на веригите за доставки и транспортните услуги, обуславящи трудности при снабдяване със суровини и материали, реорганизация на работния процес и други.



На основание гореизложеното, следва да се удължи срокът на договора с още два месеца. Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел 3, Срок и място на изпълнение, т. 3.1 се изменя както следва:

„1. Срокът на изпълнение на договора е до 31.10.2021г

2. В раздел 6. Гаранция за изпълнение, т. 6.2 и 6.3 се изменят, както следва:

„6.2. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 37 месеца от датата на сключване на договора.

6.3. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 37 месеца от датата на сключване на договора.“

3. Всички останали клаузи от Договор № 16671/30.10.2019 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор
инж. Живко Динчев

Съгласували:

Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Директор „ДМОП“:
Д. Неделчева

Директор „ДЕ“:
инж. И. Стоянов

Директор „ДАДФК“:
Р. Германов

Директор „ДФИ“:
Б. Боев

Гл. счетоводител:
С. Сотиров

Ръководител „ТО“:
М. Макаков

Юриисконсулт:
М. Митков

Отг. по договора:
инж. Д. Кирков -инженер механик цех СОИ, тел.042/662924

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:
Данаил Колев

