



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към Договор № 16674/31.10.2019 г.

Днес ~~20.04.~~ 07.2020 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16674/31.10.2019 г. с предмет: „Ремонтно - възстановителни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения“ между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРПЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Металинвест Ремко“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 48, тел. 042 622491, факс: 042 622491; Регистрирано в ТРПЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК106567752, IBAN: BG07 UNCR 7000 1501 0148 04; BIC: UNCRBGSF Банка: „Уникредит Булбанк“ АД – гр. Стара Загора, представлявано от **Стойчо Иванов Русенов - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Създадената ситуация, свързана с пандемичното разпространение на COVID-19 в Европа и останалия свят, води до нарушаване и невъзможност за изпълнение на сроковете за производство, забавяне на транспортните услуги, блокиране на логистичните вериги, което от своя страна значително забавя доставката на материали за монтажа им от страна на изпълнителя по цитирания по-горе договор.

В допълнение към гореизложеното с решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. е обявено извънредно положение, а със заповеди на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата, които допълнително затрудняват изпълнението на задълженията по горепосочения договор. С решение на Народното събрание на Република България от 02.04.2020 г. е удължен срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020г. С Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. в страната е въведена извънредна епидемиологична обстановка, която с Решение № 378 на МС от 12.06.2020г. е удължена до 30.06.2020г. Продължават да са в сила част от въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата.

От обявяването на извънредно положение с решение на Народното събрание - 13.03.2020г., изпълнителят е в невъзможност да осъществява задълженията си по сключения

договор, и съответно да приключи работата в срока, който е посочен в него. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е до 270 календарни дни от датата на неговото сключване, тоест до 27.07.2020 г.

В тази връзка, в производствената база на изпълнителя са преустановени всички дейности, чието изпълнение не е възможно поради изпълнение на въведените противоепидемични мерки от здравните власти, включително и дейностите по цитирания договор.

За тези обстоятелства от изпълнителя е постъпило писмено уведомление - писмо вх. № 11195/27.03.2020г., представляващо по смисъла си искане съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 2 (действаща редакция до 14.05.2020 г.) от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В последствие, изпълнителят представи ново писмено искане вх. № 20472/17.06.2020 г. за допълнително удължаване на срока на договора с още 2 месеца (общо 4 месеца), съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Причините са трайно редуциране на броя на служителите, които работят на обекта, като спазването на дисциплина и дистанция при работа допълнително не дава възможност за използване на предвидения персонал.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

На основание гореизложеното, следва да се удължи срокът на договора със 123 дни, представляващи общо 4 месеца считано от крайната дата за изпълнение на договора.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, както и чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., и за преодоляване на последиците

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 1 се изменя както следва:

„1. Срокът за изпълнение на договора е 393 дни от датата на сключването му.“

2. В раздел VII. Гаранции, в т. 1 се изменят последните две изречения, както следва:

„1. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 26 месеца от датата на сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 26 месеца от датата на сключване на договора.“

3. Всички останали клаузи от Договор № 16674/31.10.2019 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изм. директор
инж. Живко Динчев

Съгласували:

Зам. изп. директор:

инж. М.

Директор „ДМОП“:

Д. Недел

Директор „ДЕ“:

инж. И.

Директор „ДАДФК“:

Р. Герма

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотир

Ръководител „ТО“:

М. Мака

Юрисконсулт:

М. Панд

Отг. по договора:

д-р инж. Св. Динев

Началник цех СОИ, тел. 042/662933

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

Стойчо Русенов

Заличено на
основание чл.5, §1,
б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679

