



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 към Договор № 16674/31.10.2019 г.

Днес, ~~30.01.~~ 2021 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16674/31.10.2019 г. с предмет: „Ремонтно - възстановителни дейности по Абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения“ между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от инж. **Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Мегалинвест Ремко“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 48, тел. 042 622491, факс: 042 622491; Регистрирано в ТРЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК106567752, IBAN: BG07 UNCR 7000 1501 0148 04; BIC: UNCRBGSF Банка: „Уникредит Булбанк“ АД – гр. Стара Загора, представлявано от **Стойчо Иванов Русенов - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Създадената ситуация, свързана с пандемичното разпространение на COVID-19 в Европа и останалия свят, води до нарушаване и невъзможност за изпълнение на сроковете за производство, забавяне на транспортните услуги, блокиране на логистичните вериги, което от своя страна значително забавя доставката на материали за монтажа им от страна на изпълнителя по цитирания по-горе договор.

С решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. е обявено извънредно положение, а със заповеди на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата. С решение на Народното събрание на Република България от 02.04.2020 г. е удължен срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020г. С Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. в страната е въведена извънредна епидемиологична обстановка, която е удължавана с Решение № 378, № 418, № 482, № 525, № 609, № 673. Към настоящия момент с Решение № 855 от 25 ноември 2020 г. епидемичната обстановка е удължена до 31.01.2021г. В страната са въведени още по-строги противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата, които допълнително затрудняват изпълнението на задълженията по горепосочения договор.

От обявяването на извънредно положение изпълнителят е затруднен да осъществява задълженията си по сключения договор, и съответно да приключи работата в срока, който е посочен в него. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е до 270 календарни дни от датата на неговото сключване. С допълнително споразумение № 1 и 3 срокът на договора е удължен, като крайният срок за изпълнение е 26.01.2021г.

Въпреки това, поради продължената епидемична обстановка, удълженият срок се оказва недостатъчен за приключване на изпълнението на договора. Удължаването на епидемичната обстановка и предприетите предпазни и ограничителни мерки в страната и на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, са довели до трайно редуциране на броя на служителите, които работят на обекта, където се извършват ремонтно-възстановителните дейности. Спазването на дисциплина и дистанция не позволява да се използва първоначално предвидения персонал.

За тези обстоятелства от изпълнителя е постъпило писмо вх. № 38981/16.12.2020г за удължаване на срока на договора до 31.03.2021г. Причините са установена невъзможност за продължаване изпълнението на дейността, без да се нарушават предписаните мерки за физическа изолация и минимална дистанция на работници при извършване на трудовата си дейност и провеждане на задължителна дезинфекция на работните места. В следствие на което, изпълнението на предварителния график, въпреки направеното вече удължаване на срока, няма да може да бъде спазен.

На основание гореизложеното, следва да се удължи срокът на договора с 64 /шестдесет и четири/ дни.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок и място за изпълнение, т. 1 се изменя както следва:

„1. Срокът за изпълнение на договора е 517 /петстотин и седемнадесет/ дни от датата на сключването му.“

2. В раздел VII. Гаранции, в т. 1 се изменят последните две изречения, както следва:

„1. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 30 месеца от датата на сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя

оригинална полица със срок на валидност 30 месеца от датата на сключване на договора.“

3. Всички останали клаузи от Договор № 16674/31.10.2019 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕ.

Изп. директор
инж. Живко Ди

Съгласували:

Зам. изп. директор

инж. Заличено на
основание

Директор „ДМОП“ чл.5, §1,
Д. Н.б. "в"

Регламент
(ЕС) 2016/679

Директор „ДЕ“:

инж.

Директор „ДАДФ“

Р. Ге

Директор „ДФИ“:

Б. Бо

Гл. счетоводител:

С. Со

Ръководител „ТО“:

М. М

Юрисконсулт:

Отг. по договора:

д-р инж. Св. Динев
Началник цех СОИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:
Стойчо Русенов

Заличено на
основание чл.5,
§1, б. "в"
Регламент (ЕС)
2016/679

