



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5 към Договор № 16675/31.10.2019 г.

Днес, ^{09.07}...2021 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16675/31.10.2019 г. с предмет: „Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за Абсорбер 8” между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ЗКИ Волга“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, тел. 0391/60100, факс: 0391/66909; Регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК126634781, представлявано от **Янко Георгиев Янков - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

С решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. е обявено извънредно положение, а със заповеди на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата. С решение на Народното събрание на Република България от 02.04.2020 г. е удължен срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020г. С Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. в страната е въведена извънредна епидемиологична обстановка, която е удължавана с Решение № 378, № 418, № 482, № 525, № 609, № 673, 855, 72 /26.01.2021г, 395/28.04.21г. Към настоящия момент с Решение № 426 от 26 май 2021 г. епидемичната обстановка е удължена до 31.07.2021г. В страната продължават да са в сила въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата , които допълнително затрудняват изпълнението на задълженията по горепосочения договор.

От обявяването на извънредно положение изпълнителят е затруднен да осъществява задълженията си по сключения договор, и съответно да приключи работата в срока, който е посочен в него. С допълнително споразумение № 1, 2, 3 и 4 срокът на договора е удължен, като крайният срок за изпълнение е 30. 06.2021г.

Удължаването на епидемичната обстановка, предизвикана от епидемията от коронавирус и предприетите предпазни и ограничителни мерки в страната и на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, изискват спазването на социална дистанция и избягване струпването на хора, дезинфекция на работните места, намаляване на персонала, като всичко това забавя работата на изпълнителите и нарушава работните графици.

За тези обстоятелства от изпълнителя е постъпило писмо вх. № 14098/28.05.2021г, в което се излагат аргументи, че във връзка с епидемичното разпространение на COVID – 19 и удължаването на извънредната епидемична обстановка на територията на Република България, и въведените противоепидемични мерки – правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. увеличаване на заболялите работници, както на „ЗКИ Волга“ ООД, така и на други свързани предприятия, се стига до затруднение и забавяне на работата на изпълнителя. В тази връзка молят за удължаване на срока на договора до 31.08.2021г.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или

бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

На основание гореизложеното, следва да се удължи срокът на договора до 31.08.2021г
Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 1 се изменя както следва:
„1. Срокът за изпълнение на договора е до 31.08.2021г.“
2. В раздел IV. Гаранция за изпълнение, т. 3 и 4 се изменят, както следва:
„3. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 35 месеца от датата на сключване на договора.
3. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 35 месеца от датата на сключване на договора.“
4. Всички останали клаузи от Договор № 16675/31.10.2019 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**Изм. директор
инж. Живко Динчев**

Заличено на основание
чл.5, § 1, б. „в“
Регламент (ЕС)
2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ

**Управител:
Янко Янков**

Заличено на основание
чл.5, § 1, б. „в“
Регламент (ЕС) 2016/679

Съгласували:

Зам. изп. директор:
инж.

Директор „ДМОП“:
Д.

Директор „ДЕ“:
инж.

Директор „ДАДФ“:
Р.

Директор „ДФИ“:
Б.

Гл. счетоводител:
С.

Ръководител „ТО“:
М.

Юрисконсулт:
С.

Отг. по договора:

инж. Д. Стефанова
Технолог ПКПР цех СОИ, тел.042/662952