



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ANALIZIRAN
10.05.2020

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор №16935/02.06.2020г.**

Днес, 26.03.2022 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №16935/02.06.2020г. с предмет: „Ремонт на товаро пътнически строителен подеменник „Алимак“ на Комин №2, Н=325м.“ между страните:

1. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

2. „Партньърс инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1359, район Люлин, ж.к. Люлин, бл. 562, ет. 3, ап. 10, тел./ факс: 02/8220362, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 200978456, представлявано от Радостин Стойнов Донеv - Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Договор №16935/02.06.2020г. с предмет: „Ремонт на товаро пътнически строителен подеменник „Алимак“ на Комин №2, Н=325м.“ е със срок за изпълнение 24 месеца.

В обема от дейности заложиени в договора са доставка и монтаж на шахтни врати за отделните коти. Тези врати се монтират на носещи конструкции към обслужващите площадки на комина. В процеса на работа след осигуряване на достъп до площадките на коти 250, 300, 325 (пускане в работа на пътническият строителен подеменник) се установи, че конструкциите за закрепване на шахтните врати са разрушени от корозия. Поради факта, че пътническият строителен подеменник по време на сключване на договора е изведен от експлоатация нямаше как да се определи фактическото състояние на гореописаните елементи. Това налага да се извърши доставка и монтаж на допълнително оборудване за осигуряване закрепването на шахтните врати на коти 250, 300 и 325 на Комин №2.

Бе поискана ценова оферта от изпълнителя по договора за допълнителните дейности. Допълнителният обем дейности е съгласно предложената ценова оферта от изпълнителя с писмо вх. № 7544/02.03.2022 г.

Допълнителните дейности ще доведат до увеличаване общата стойност на договора с 49 920.00 лв. без ДДС, представляващо 16.65 % от общата стойност на договора.

Налице са непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са могли да бъдат предвидени съгласно т. 2 от чл. 116 от ЗОП, а именно действителното състояние на конструкциите, на които се монтират шахтните врати. Това може да се установи само при оглед на място, след като е пуснат в работа пътническият строителен подежник, поради което възниква необходимост от допълнителни количества по дейности, които не са включени в първоначалния обем. Смяната на изпълнителя е невъзможна поради технически причини, тъй като се възлагат дейности на едно и също съоръжение. Противното би предизвикало значителни затруднения, свързани с ремонтно-възстановителните дейности на съоръжението.

Налице са обстоятелства по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, които налагат изменение на договора.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

- Общата стойност на договора, определена в **Раздел III. Цена, реди и срокове за плащане** се увеличава от 299 788.00 лв. без ДДС на **349 708.00 лв.**, /триста четиридесет и девет хиляди седемстотин и осем лв./ **без ДДС.**
- Гаранцията за изпълнение на договора, определена в раздел IV, чл. 10 от договора, се увеличава на 17 485 лв. Прилагат се правилата на раздел IV Гаранция за изпълнение.
- В Приложение № 1 Обем се правят следните допълнения към раздели 2 и 3:

№	Вид на ремонтната дейност	Мярка	Кол.	Единична цена лв. без ДДС	Обща стойност лв. без ДДС
2. Доставка на оборудване					
2.20	Доставка на укрепваща рама под рамка на врата	бр.	3.00	3 200.00	9 600.00
2.21	Доставка на праг	бр.	3.00	1 300.00	3 900.00
2.22	Доставка охранни парапети	к-кт	3.00	1 400.00	4 200.00
2.23	Доставка на осигуровка за височинна работа	бр.	3.00	1 800.00	5 400.00
2.24	Доставка на крепежни елементи	к-кт	3.00	540.00	1 620.00
3. Ремонтни дейности					
3.29	Монтаж на укрепваща рама под рамка на врата	бр.	3.00	1 600.00	4 800.00

3.30	Монтаж на праг	бр.	3.00	1 800.00	5 400.00
3.31	Монтаж на охранни парпети	к-кт	3.00	2 200.00	6 600.00
3.32	Монтаж на осигуровка за височинна работа	бр.	3.00	2 100.00	6 300.00
3.33	Монтаж на крепежни елементи	к-кт	3.00	700.00	2 100.00

В последната графа от Приложение № 1 сумата 299 788.00 лв. без ДДС се заменя със сумата от 349 708.00 лв. без ДДС.

Всички останали клаузи от Договор № 16935/02.06.2020г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Заличено на основание чл.5,
§1, б. "в" Регламент (ЕС)
2016/679“


ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Иzp. директор
инж. Живко Динчев

Управител:

Радостин Донев

„Заличено на основание чл.5,
§1, б. "в" Регламент (ЕС)
2016/679“



Зам. изп. директор:
инж. Хр. Иванов

Директор „ДЕ“: „Заличено на основание чл.5, §1, б. "в"
Регламент (ЕС) 2016/679“
инж. М. Митков

Директор „ДМОП“: „Заличено на основание чл.5, §1, б.
"в" Регламент (ЕС) 2016/679“
Д. Недеичева

Директор „ДАДФК“: „Заличено на основание чл.5, §1, б.
"в" Регламент (ЕС) 2016/679“
Р. Германов

Директор „ДФИ“: „Заличено на основание чл.5, §1, б.
"в" Регламент (ЕС) 2016/679“
Б. Боев

Гл. счетоводител: „Заличено на основание чл.5, §1, б.
"в" Регламент (ЕС) 2016/679“
С. Сотиров

Ръководител „ТО“: „Заличено на основание чл.5, §1, б.
"в" Регламент (ЕС) 2016/679“
М. Макаков

Юрисконсулт: „Заличено на основание чл.5, §1, б.
"в" Регламент (ЕС) 2016/679“
М. Паликов

Отг. по договора:
инж. Ив. Иванов – Зам. началник Котелен цех, тел.042/662040