



ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
Certificate No. 13 410022174

1 noz

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор № 15833/01.06.2018 г.

886415

Днес, 29.11.2018 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15833/01.06.2018г. с предмет: „Доставка на нагревни повърхности за ГРЧ на КА тип ПК 38-4“ между страните:

1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Енергоремонт - Гълъбово“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, тел. 0418/62077, факс: 0418/63690, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 833103535, представлявано от **инж. Евгени Веселинов Станчев - прокурист**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Договор № 15833/01.06.2018г. с предмет: „Доставка на нагревни повърхности за ГРЧ на КА тип ПК 38-4“ е със срок за изпълнение до 6 месеца от датата на сключването му – до 01.12.2018 г., като доставките са предназначени за влагане в КА-3 на енергоблок № 2.

Договорът е сключен след проведена обществена поръчка с рег. № 17050 с цел обезпечаване на дружеството с необходимите нагревни повърхности за влагане в планови ремонти през 2019г. В този смисъл, тъй като процедурата е стартирана в края на 2017 г., срокът за доставка е определен на база прогнозен ремонтен график за 2019г.

С писмо изх.№ ЦУ-ПМО-3085-2/12.10.2018г. (вх.№ 36072/12.10.18г.) ЕСО ЕАД е съгласувало график за плановите ремонти за 2019г., видно от който енергоблок № 2 ще бъде в среден ремонт от 01 март 2019 г.

С оглед гореизложеното, нагревните повърхности, доставяни по настоящия договор ще бъдат необходими на по-късен етап от края на срока на договора.

Целесъобразно е срокът за доставка да се удължи, като аргументите за това са следните:

- изделията ще бъдат доставени непосредствено преди началото на ремонта, няма да престоят дълго време на открит склад, респективно няма да се амортизират под влияние на атмосферни фактори;
- изделията са обемни и ще бъде трудно да се осигури необходимата складова площ за съхранението им, още повече че към момента се провежда годишна инвентаризация, свързана с преброяване на наличности и реорганизация на складовото пространство.
- големи по размер плащания ще бъдат дължими на по-късен етап (3 до 4 месеца по-късно), което е в полза на възложителя предвид влошеното финансово състояние на дружеството.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП


СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 1 се изменя както следва: „1. *Срокът за изпълнение на договора е до 20.02.2019 г.*
2. В раздел VI Гаранции и рекламации е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора до 20.03.2020 г., или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел VI Гаранции и рекламации от договора.
3. Всички останали клаузи от Договор № 15833/01.06.2018 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор
инж. Живко Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Прокурист:
инж. Евгени Станчев