



# „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014  
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



11/2018

886420

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 към Договор № 15821/29.05.2018 г.

Днес, 29.11. 2018 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15821/29.05.2018г. с предмет: „Доставка на нагревни повърхности за ДРЧ на КА тип ЕП 670-140“ между страните:

1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
И

2. „Енергоремонт - Гълъбово“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, тел. 0418/62077, факс: 0418/63690, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 833103535, представлявано от **инж. Евгени Веселинов Станчев - прокурист**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

### Като взеха предвид следното:

Договор № 15821/29.05.2018г. с предмет: „Доставка на нагревни повърхности за ДРЧ на КА тип ЕП 670-140“ е със срок за изпълнение до 9 месеца от датата на сключването му – до 28.02.2019г., като доставките са предназначени за влагане в КА-10 на енергоблок № 6.

Договорът е сключен след проведена обществена поръчка с рег. № 17050 с цел обезпечаване на дружеството с необходимите нагревни повърхности за влагане в планови ремонти през 2019г. В този смисъл, тъй като процедурата е стартирана в края на 2017 г., срокът за доставка е определен на база прогнозен ремонтен график за 2019г.

С писмо изх.№ ЦУ-ПМО-3085-2/12.10.2018г. (вх.№ 36072/12.10.18г.) ЕСО ЕАД е съгласувало график за плановите ремонти за 2019г., видно от който енергоблок № 6 ще бъде в основен ремонт от 27 юли 2019 г.

1.С оглед гореизложеното, нагревните повърхности, доставяни по настоящия договор ще бъдат необходими на по-късен етап от края на срока на договора.

Целесъобразно е срокът за доставка да се удължи, като аргументите за това са следните:

- изделията ще бъдат доставени непосредствено преди началото на ремонта, няма да престоят дълго време на открит склад, респективно няма да се амортизират под влияние на атмосферни фактори;
- изделията са обемни и ще бъде трудно да се осигури необходимата складова площ за съхранението им, още повече че към момента се провежда годишна инвентаризация, свързана с преброяване на наличности и реорганизация на складовото пространство.
- големи по размер плащания ще бъдат дължими на по-късен етап (3 до 4 месеца по-късно), което е в полза на възложителя предвид влошеното финансово състояние на дружеството.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от

*[Handwritten signatures]*

1 *[Handwritten mark]*

действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

2. С Протокол № 87/01.11.18г. от ТС е приет проект за реконструкция на горивните уредби на КА-11 и КА-12 с цел редуциране емисиите на NOx. Предвид сходната конструкция на КА-10 с тази на КА-11 и КА-12, се очаква подобни решения за редуциране емисиите на NOx и подобни горивни уредби да се приложат и за КА-10. Това на практика налага част от доставките по договор № 15821/29.05.2018г. с предмет "Доставка на нагревни повърхности за ДРЧ на КА тип ЕП 670-140" да отпаднат, тъй като няма да бъде възможно използването им при реконструкцията на печната камера на КА-10. Редуцирането на обема по договора ще предотврати необосновано разходване на финансов ресурс за доставката на изделия, които няма да намерят приложение. Предвид гореописаното, следва да се направят следните изменения:

2.1. Отпадат следните позиции от Приложение 1 - Спецификация към договора:


- поз. 101 „Кутия към екрана на ОГ - "Б" и "Е"” – 2 бр. от Приложение №1 към Договор №15821/29.05.2018г. на обща стойност 16 096.00 лв. без ДДС;
- поз. 102 „Кутия към екрана на ОГ - "А", "В", "Д" и "Ж"” – 4 бр. от Приложение №1 към Договор №15821/29.05.2018г. на обща стойност 31 832.00 лв. без ДДС;
- поз. 103 „Кутия към екрана на ОГ - "Г" и "И"” – 2 бр. от Приложение №1 към Договор №15821/29.05.2018г. на обща стойност 15 916.00 лв. без ДДС;
- поз. 104 „Кутия към екрана на БГ - "Б" и "Е"” – 2 бр. от Приложение №1 към Договор №15821/29.05.2018г. на обща стойност 12 370.00 лв. без ДДС;
- поз. 105 „Кутия към екрана на БГ - "А", "В", "Д" и "Ж"” – 4 бр. от Приложение №1 към Договор №15821/29.05.2018г. на обща стойност 23 792.00 лв. без ДДС;
- поз. 106 „Кутия към екрана на БГ - "Г" и "И"” – 2 бр. от Приложение №1 към Договор №15821/29.05.2018г. на обща стойност 11 896.00 лв. без ДДС.

2.2. Общата стойност на договора се редуцира от 4 308 504.00 лв. без ДДС на 4 196 602.00 лв. без ДДС.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

#### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 1 се изменя както следва: „1. Срокът за изпълнение на договора е до 14.07.2019 г.
2. В раздел VI Гаранции и рекламации е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора, съобразно удължения срок, или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел VI Гаранции и рекламации от договора.
3. В раздел II, Цена, фактуриране и начин на плащане, т.1 се изменя както следва: „1. Общата стойност на договора се намалю на 4 196 602.00 лв. /словом: четири милиона сто деветдесет и шест хиляди шестстотин и два лева/ без ДДС.
4. Променя се Приложение 1 - Спецификация към договора, като отпадат следните позиции:
  - поз. 101 „Кутия към екрана на ОГ - "Б" и "Е"” – 2 бр. от Приложение №1 към Договор №15821/29.05.2018г. на обща стойност 16 096.00 лв. без ДДС;
  - поз. 102 „Кутия към екрана на ОГ - "А", "В", "Д" и "Ж"” – 4 бр. от Приложение №1 към Договор №15821/29.05.2018г. на обща стойност 31 832.00 лв. без ДДС;
  - поз. 103 „Кутия към екрана на ОГ - "Г" и "И"” – 2 бр. от Приложение №1 към Договор №15821/29.05.2018г. на обща стойност 15 916.00 лв. без ДДС;



- поз. 104 „Кутия към екрана на БГ - "Б" и "Е"” – 2 бр. от Приложение №1 към Договор №15821/29.05.2018г. на обща стойност 12 370.00 лв. без ДДС;
- поз. 105 „Кутия към екрана на БГ - "А", "В", "Д" и "Ж"” – 4 бр. от Приложение №1 към Договор №15821/29.05.2018г. на обща стойност 23 792.00 лв. без ДДС;
- поз. 106 „Кутия към екрана на БГ - "Г" и "И"” – 2 бр. от Приложение №1 към Договор №15821/29.05.2018г. на обща стойност 11 896.00 лв. без ДДС.

5. Всички останали клаузи от Договор № 15821/29.05.2018 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Изп. директор  
инж. Живко Данчев



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Прокурисг:  
инж. Евгени Станчев

A large, stylized handwritten signature in black ink.