




„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към Договор № 15847/04.06.2018 г.

Днес, *06.07.2018* г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15847/04.06.2018 г. с предмет: „Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-10Б на КА-10“, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 18050

между страните:

1. **„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД** със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, IBAN: BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, клон Раднево, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. **„ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ №89, ет.3, офис.3, тел. 042/966069, факс: 042/966656, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 123759274, № по ДДС: BG123759274; IBAN: BG82UNCR70001522100187, BIC: UNCRBGSF, Банка: Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора, представлявано от **Илиан Борисов Марков - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

за следното:

Поради възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 на договори за извършване на среден ремонт на КА-10 до 20.07.2018 г. се налага изменение на срока на договора.

Съгласно Ремонтната програма за 2018 г., Бл.№6 (ТГ-6 и КА-10) е в среден ремонт от 02.06. до 06.07.2018 г. Със заповед №815/31.05.2018 г. и Заявка №736/06.03.2018 г., Блок №6 е изведен в среден ремонт от 08⁰⁰ часа на 02.06. до 16⁰⁰ часа на 06.07.2018 г. Поради промяна на срока за извършване на средния ремонт на Бл.№6 със Заповед №1071/04.07.2018 г. до 16⁰⁰ часа на 20.07.2018 г., се налага да се сключи допълнително споразумение на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и да се удължи срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 в съответствие с т.2 и т.3 от раздел III. „Срок за изпълнение“ до 20.07.2018 г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и Раздел III, т. 3 „Срок за изпълнение“ от договора, Раздел III, т. 2 „Срок за изпълнение“ от договора се изменя, както следва:
„Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график

Живко Димитров Динчев *Илиан Борисов Марков*

на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение №4). Блок № 6 (КА10 и ТГ- 6) е в среден ремонт за срок до 20.07.2018 г.“

2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ... (п)

**Изп. директор
инж. Живко Динчев**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ... (п)

**Управител
Илиан Марков**