

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор № 15861 / 06.06.2018 г**

Днес, *06.07.2018* в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 15861/ 06.06.2018 г с предмет: **"Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-10Ж на КА10."**, сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 18050

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: [tec2@tpp2.com](mailto:tec2@tpp2.com), Интернет страница: [www.tpp2.com](http://www.tpp2.com); регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTVB94001526680953, BIC: TTVBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **ниж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**ДЗЗД Консорциум Енергогруп**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” №63, ап.9, тел.: 042/601637, факс: 042/925050, Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 123651327; IBAN: BG20FINV915010UB318665; BIC: FINVBGSF Банка: Първа Инвестиционна Банка АД, представлявано от **Валентин Динев Петков - Председател**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**за следното:**

Поради възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 на договори за извършване на среден ремонт на КА-10 до 20.07.2018 г. се налага изменение на срока на договора.

Съгласно Ремонтната програма за 2018 г., Бл.№6 (ТГ-6 и КА-10) е в среден ремонт от 02.06. до 06.07.2018 г. Със заповед №815/31.05.2018 г. и Заявка №736/06.03.2018 г., Блок №6 е изведен в среден ремонт от 08<sup>00</sup> часа на 02.06. до 16<sup>00</sup> часа на 06.07.2018 г. Поради промяна на срока за извършване на средния ремонт на Бл.№6 със Заповед №1071/04.07.2018 г. до 16<sup>00</sup> часа на 20.07.2018 г., се налага да се сключи допълнително споразумение на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и да се удължи срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 в съответствие с т.2 и т.3 от раздел III. "Срок за изпълнение" до 20.07.2018 г.

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и Раздел III, т. 3 "Срок за изпълнение" от договора, Раздел III, т. 2 "Срок за изпълнение" от договора се изменя, както следва:

*„Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение №4). Блок № 6 (КА10 и ТГ- 6) е в среден ремонт за срок до 20.07.2018 г.“*

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Изп. Директор: .....(п).....  
инж. Ж. Динчев

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Председател: .....(п).....  
В. Петков