

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 15899 / 15.06.2018 г

Днес, ~~06.07.2018г.~~ в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 15899 / 15.06.2018 г с предмет: "Среден ремонт на КА-10 – подмяна на въздуховоди за надгоривен въздух.", сключен в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 18050.

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Металик” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Индуриален, тел. 042/612811, факс: 042/612814, Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 833067427, IBAN BG50UNCR76301076446461 BIC: UNCRBGSF, Банка: „УниКредит БУЛБАНК” АД – град Стара Загора; IBAN BG34 STSA 9300 0012 4658 21 BIC: STSABGSF, Банка: „ДСК” ЕАД – град Стара Загора представлявано от инж. Дечко Иванов Колев – Председател на СД, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** с подизпълнител: „Енергоремонт – Гълъбово” АД, , със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, тел.: 0418/62077, факс: 0418/63690, Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ:833103535; представлявано от инж. Евгени Веселинов Станчев – Прокурист, с дял на изпълнение 10 % от стойността на поръчката.

за следното:

Поради възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 на договори за извършване на среден ремонт на КА-10 до 20.07.2018 г. се налага изменение на срока на договора.

Съгласно Ремонтната програма за 2018 г., Бл.№6 (ТГ-6 и КА-10) е в среден ремонт от 02.06. до 06.07.2018 г. Със заповед №815/31.05.2018 г. и Заявка №736/06.03.2018 г., Блок №6 е изведен в среден ремонт от 08⁰⁰ часа на 02.06. до 16⁰⁰ часа на 06.07.2018 г. Поради промяна на срока за извършване на средния ремонт на Бл.№6 със Заповед №1071/04.07.2018 г. до 16⁰⁰ часа на 20.07.2018 г., се налага да се сключи допълнително споразумение на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и да се удължи срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 в съответствие с т.2 и т.3 от раздел III."Срок за изпълнение" до 20.07.2018 г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и Раздел III , т. 3 "Срок за изпълнение" от договора, Раздел III , т. 2 "Срок за изпълнение" от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1, е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД за 2018г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение №4). Блок № 6 (КА10 и ТГ- 6) е в среден ремонт за срок до 20.07.2018 г.“

Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: :(п).....

Изп. Директор:

инж. Ж. Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ: :(п).....

Председател на СД:

инж. Д. Колев