

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 15968 / 30.07.2018г.

Днес, 27.06.2019 в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 15968 / 30.07.2018г. с предмет: „Въвеждане в ИУМС на Блок-5 измервания, управления и блокировки на ПЕП А, Б и В в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, рег. № 18062 между страните:

1. **„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД** със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
И

2. **„Сиконт“ ООД**, със седалище и адрес на управление: 1618 София, ул. „Любляна“ 46, тел./факс: 02/9559646; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: 030271534, Ид № по ДДС: BG 030271534; IBAN: BG 29 UNCR 7527 1088 5048 15 BIC: UNCRBGSF Банка: Уникредит Булбанк АД – град /клон/офис: София представлявано от **Иво Андонов - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Договор № 15968 / 30.07.2018г. с предмет: „Въвеждане в ИУМС на Блок-5 измервания, управления и блокировки на ПЕП А, Б и В в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” е със срок за изпълнение до 30.07.2019г. По договора са предвидени 3 етапа за изпълнение - Първи етап: Работно проектиране – до 3 месеца от датата на сключване на договор; Втори етап: Доставка на оборудване - до 90 дни от датата на сключване на договор; Трети етап: Демонтажни и монтажни дейности - по време на ремонта на Блок 5 за 2019 г., в рамките на 12 месеца от сключване на договора, като първите два етапа по договора вече са завършени.

Договорът е сключен след проведена обществена поръчка, като срокът за изпълнение е определен на база прогнозен ремонтен график. Сроковете за извършване на дейностите по договора са заложиени със стартирането на обществената поръчка и са съобразени с първоначално определените.

Впоследствие с писмо с изх. № ЕСО 4392#1/31.05.2019 г на „ЕСО“ ЕАД е съгласувана ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2019 година. Съгласно тази ремонтна програма ремонтните дейности за Блок 5 са определени за периода 01.09.2019г. – 10.10.2019г. В тази връзка изпълнението на дейностите по договора не може да бъде извършено, преди да приключат ремонтните дейности и Блок 5 бъде пуснат в режим на работа.

Горепосоченото съгласуване на Ремонтната програма за 2019г. представлява непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, настъпило след подписването на договора.

С оглед гореизложеното е необходимо срокът за изпълнение на договора да се удължи до 31.12.2019г.

Налице е необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа, възложителят не е могъл да предвиди.

С оглед на горепосоченото, промяната в Ремонтната програма за 2019 г представлява непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, която налага удължаване на договора до 31.12.2019г.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

 1

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 1 се изменя както следва: „1. Срокът за изпълнение на договора се удължава до 31.12.2019г., като Първи етап: Работно проектиране и Втори етап: Доставка на оборудване са приключени, а Трети етап: Демонтажни и монтажни дейности – по време на ремонта на Блок 5 за 2019г, ще се извърши до 31.12.2019г.“
2. В раздел IV Гаранции и рекламации е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на договора за 12 месеца от гаранционния период. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора, съобразно удължения срок, или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел VI Гаранции и рекламации от договора.
3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор
инж. Живко Динчев

Съгласували:

Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „ДМОП“:

Д. Неделчева

Директор „ДЕ“:

инж. И. Стоянов

Директор „ДАДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сотиров

Ръководител „ТО“:

М. Макаков

Юрисконсулт:

М. Бонев

Отг. по договора:

инж. Н. Нейчев /тел. 042 662270/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:
Иво Андонов

