

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2**  
**към Договор № 16498 / 11.07.2019 г.**

Днес, 01.12. 2020 г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №2 към Договор № 16498 / 11.07.2019 г. с предмет: „Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ 7 и СОИ 8“, сключен в резултат на проведена процедура (публично състезание) с рег.№ 19040

1. „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTVB94001526680953, BIC: TTVBVG22, Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. „Брайт Инженеринг“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №133, БИЦ ИЗОТ, ет.6, офис 616а; телефон: 052/511213; факс: 052/501707; ЕИК (код по БУЛСТАТ): 103327353; IBAN: BG66RZBB91551006915629, BIC: RZBBBGSF при банка Райфайзенбанк (България) ЕАД, представляван от Камен Динков Желев – Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

**ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:**

Договор №16498/11.07.2019 г. с предмет “Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ7 и СОИ8“ с изпълнител „Брайт Инженеринг“ ООД е анексиран на 03.09.2019г., като е удължен крайният срок за изпълнение до 30.12.2020 г., и междинните срокове за изпълнение както следва:

1. Срок за изготвяне на Работен проект приет на Технически съвет– до 15.10.2019г. за СОИ 7 и 30.09.2020г. за СОИ 8
2. Срок на доставка на изделията до 30.12.2019 г. и
3. Срок на монтаж, настройка и пуск в експлоатация на устройствата - до 30.12.2020 г.

Към настоящия момент всички етапи на договор 16498/11.07.19 г. са изпълнени с изключение монтажа и пуск в експлоатация на прахомера на изход на СОИ 8 на стойност от 2550 лева без ДДС (представляващо половината от общата стойност на етап 3).

Тази част от дейностите не може да бъде извършена преди да бъде възстановен Абсорбер 8 и прилежащия му комин, съгласно сключени договори с други изпълнители. От друга страна, в България от 13.03.2020г. бе обявено извънредно положение, а със заповеди на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата, които допълнително затрудняват изпълнението на задълженията по горепосочения договор. С Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. в страната е въведена извънредна епидемиологична обстановка, която е удължавана с Решение № 378, № 418, № 482, № 525, № 609, № 673. Към настоящия момент с Решение № 673 от 25 септември 2020 г. епидемичната обстановка е удължена до 30.11.2020г. Продължават да са в сила част от въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата, което поставя изпълнителя в невъзможност да приключи изпълнението на договора, съгласно договорения между страните срок. Налице е невъзможност за продължаване изпълнението на дейностите по договора, без да се нарушават предписаните мерки за физическа изолация и минимална дистанция на работници при извършване на трудовата си дейност.

Предвид горните обстоятелства, изпълнението на предварителния график, въпреки направеното вече удължаване на срока на договора, няма да може да бъде спазен.

В тази връзка е необходимо срокът за изпълнение на договора, посочен в Раздел III, т.2, да бъде удължен с 2 месеца до 28.02.2021 г.

Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, възникнали след сключване на договора, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени и не водят до промяна на предмета на договора.

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. Раздел III „Място и срок за изпълнение“, т.2 на договора, в частта Срок на монтаж, настройка и пуск в експлоатация на устройствата се изменя, както следва:  
**Срок за изпълнение – до 28.02.2021 г.**

II. Предвид горното, изпълнителят следва да удължи срока на валидност на представената банкова гаранция до 28 март 2022 г., или да представи друга гаранция в една от формите, предвидени в ЗОП – парична сума, банкова гаранция или застраховка. Прилагат се правилата на раздел IV от договора.

III. Останалите клаузи на договора не се променят.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор  
инж. Живко Динчев

Зам. изп. директор:

Директор „ДМО

Директор „Експл

Директор „ДАД

Директор „ДФИ

Гл. Счетоводител

Юрисконсулт:

М. П.

Ръководител „ТС

Отг. по договора

инж.Николай Нейчев-н-к цех КИП, А и УИС - Тел. 042/ 66 22 70

„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“

„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“



10