

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
към Договор № 16481/26.06.2019г.

Днес, 24.06. 2022г. в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение №1 към Договор № 16481 от 26.06.2019г. с предмет „Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзър при изпълнението на проектите“ между

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; Регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК 123531939, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост Възложител, от една страна

и  
„Билдтрон“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, , п. код 9000, бул. „Сливница“ 143, ап.3, тел.: 052/640121, факс: 052/640121, Електронна поща: office@buildtronenergy.com, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания; ЕИК 200091062; Разплащателна сметка: IBAN: BG31BUIN95611000449415, BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, представлявано от Стою Каменов Бошнаков – Управител, наричано за краткост Изпълнител, от друга страна

**Като взеха предвид следното:**

Между страните е сключен Договор №16481/26.06.2019г. с предмет: „Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзър при изпълнението на проектите“. Договорът е сключен в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с рег.№ 19048.

Срокът за изпълнение на дейностите по договора е три години от датата на подписването му, тоест до 26.06.2022г.

През 2019г. договорът е изпълнен в частта за ТА-8 изцяло, а в частта за ТА-7 е изготвен работният проект, като в съответствие с него са изработени всички необходими детайли за реализация на проекта. Съгласно раздел III, т.2 на договора дейностите по осъществяване на авторски надзор по реализацията на проекта за ТА-7 следваше да се извършат през 2020г. за времето на срока на ремонта. Съгласно раздел V, т.3 на договора доклада за извършената дейност следва да се изготви Изпълнителя и се предаде на Възложителя до десет дни след края на 72 часовите проби на турбоагрегата и въвеждането му в експлоатация след извършения ремонт. Възложителят от своя страна следва да приеме доклада на технически съвет до пет работни дни от неговото получаване. Поради промяна на ремонтната програма за 2020г. основният ремонт на ТА-7 беше планиран за 2021г. В последствие претърпя промяна и ремонтната програма за 2021г. , като основният ремонт на ТА-7 се включи в ремонтната програма за 2022г. и понастоящем се провежда със срок за изпълнение от 04.04.2022г. до 31.10.2022г..

От гореописаното е видно, че към момента срокът на договора изтича четири месеца преди края на основния ремонт на ТА-7. Технологично до 26.06.2022г. не е възможно да се реализира работният проект на фирма „Билдтрон“ ЕООД и същата да извърши своето задължение по осъществяване на авторския надзор по реализацията на работния проект. Както и по-горе беше посочено цялостната реализация на тази дейност следва да завърши до двадесет дни след края на плановия ремонт (след 72 часови проби на блока, изготвяне и приемане доклада на Изпълнителя за извършената дейност).

В тази връзка и с оглед успешното изпълнение на дейностите по предмета на договор №16481/26.06.2019г., е необходимо срокът за изпълнение, посочен в Раздел III, т.2, да бъде

удължен до 23.12.2022г.

Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, възникнали след сключване на договора, които при полагане на дължимата грижа не са могли да бъдат предвидени и не водят до промяна на предмета на договора.  
Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. В раздел III „Място и срок на изпълнение“, т.2 се изменя, както следва:

2. Срок за изпълнение на поръчката:

- Срок на договора – от датата на подписването му до 23.12.2022г;
- Срок за осъществяване на авторски надзор при изпълнение на дейностите по монтажа на системата за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане на ТА-7: до провеждане на 72 часови проби на блока след приключване на ремонта на блока.

III. Останалите клаузи на договор №16481/26.06.2019г. не се променят.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и е неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
Изп. директор

Заличено на основание арг. чл. 5, § 1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679.

инж. Ж. Динчев

Зам. изп. директор  
инж.

Директор „Експло  
инж.

Директор „ДАДФИ  
Р. Ге

Директор „ДМОП  
Деси

Директор „ДФИ“:  
Боян

Гл. Счетоводител:  
Сотир

Юрисконсулт:  
М. И

Ръководител „ТО“:  
Мари

Отг. по договора:

инж. Вл. Петров- зам н-к ТЦ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
Управител:

Стою

Заличено на основание арг. чл. 5, § 1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679.