



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 към Договор № 16676/31.10.2019 г.

Днес, ~~29.03~~ 31.03.2021 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 4 към Договор № 16676/31.10.2019 г. с предмет: „Ремонтно-възстановителни дейности по вертикален участък на мокър комин“ между страните:

**„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД** със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„Кули и комини“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Руски, бл. 82, ет. 6, ап. 18, тел. 042/626199, факс: 042/626199; Регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 123622432, представлявано от **Цветан Иванов Прокопиев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**Като взеха предвид следното:**

Договор № 16676/31.10.2019 г. с предмет: „Ремонтно-възстановителни дейности по вертикален участък на мокър комин“ е със срок за изпълнение 517 дни от датата на сключването му, като крайният срок за изпълнение е 31.03.2021 г.

Дейностите и количествата по този договор са заложиени в Приложение 1, който обем е прогнозен към датата на сключването му. В договора изрично е посочено, че в случай, че прогнозният обем се различава от установения вследствие на дефектовка, се подписва допълнително споразумение на основание чл. 116 от ЗОП.

След извършване на частични ремонтно - възстановителни дейности във височина на конструкцията носеща вертикалния участък на мокрия комин, се монтираха въжени платформи, чрез които стана възможно да се направи цялостно отдефектоване на конструкцията. След отдефектоване се установи следното:

1. По т.2.2 от Приложение № 1 /Площадки, парапети, стълби, подходи, решетъчни скари (гидерос) и елементи от носещата конструкция/, количеството извършени демонтажни дейности е 84 103 кг. Прогнозният обем от 100 500 кг. следва да се намали с 16 397 кг., на стойност 30 006,51 лв. без ДДС.
2. По т.3.1 от Приложение № 1 /Възстановяване на елементи от носещата конструкция, площадки, парапети, стълби и подходи/, количеството извършени възстановителни и монтажни дейности е 87 370 кг. Прогнозният обем от 100 500 кг. следва да се намали с 13 130 кг., на стойност 77 467,00 лв. без ДДС.

**Горното ще доведе до намаляване общата стойност на договора с 107 473.51 лв. без**

Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679

**ДДС., представляващо 7.83 % от стойността на договора.**

3. Констатира се 10 900 кв. м. компрометирана антикорозионна защита /покрытие/ по металната повърхност (Констативен протокол №102 / 09.02.2021 г.). В т. 3.2.1 и 3.2.2 от Приложение 1 към договора е заложено прогнозно възстановяване на 4157 кв. м. /пясъкоструене и боядисване/.

За необходимостта и възможността за цялостно възстановяване на антикорозионната защита /покрытие/ на компрометираните участъци по метала на носещата конструкция на комин Абсорбер 8, на 01.03.2021 г. бе проведен технически съвет на основание Рапорт № 4406/23.02.2021г. и Констативен протокол №102/09.02.2021 г. Бе взето решение за цялостна подмяна и решение да бъде направено запитване за ценово предложение и срок за изпълнение на допълнителни количества от обем дейности по т.3.2 от Приложение № 1 към договора.

В тази връзка бе изпратено писмо с изх. № 5534/05.03.2021 г. до изпълнителя „Кули и комини“ ЕООД, който в отговор с писмо вх. №5585 / 08.03.2021 г. уведомява, че има възможност да възстанови цялостно компрометираната антикорозионна защита по метала на носещата конструкция по вертикален участък на мокър комин, на единичните цени съгласно договора. Поради увеличаване на количеството дейности по т.3.2 от Приложение № 1, изпълнителят предлага срокът за изпълнение да бъде удължен до **31.12.2021 г.**

**Допълнителните дейности ще доведат до увеличаване общата стойност на договора с 282 396.84 лв. без ДДС, представляващо 20.57% от общата стойност на договора, както следва:**

- По т. 3.2.1 от Приложение №1 Пясъкоструене на елементи от носещата конструкция, площадки, парапети, стълби и подходи – допълнителни 6743 кв. м, на обща стойност 101 010,14 лв. без ДДС.

- по т. 3.2.2 от Приложение № 1 АКЗ на елементи от носещата конструкция, площадки, парапети, стълби и подходи – допълнителни 6743 кв. м, на обща стойност 181 386,70 лв. без ДДС.

На 09.03.2021 г. с протокол за възлагане се утвърдиха окончателните количества по обема дейности свързани с изпълнение на договор №16676 / 31.10.2019 г., включващи описаните по-горе изменения. В тази връзка, общото увеличение на стойността на договора, след намаляване на част от количествата по дейности в т. 2.2.2 и т. 3.3.1 и след добавяне на допълнителните количества по дейности в т. 3.2.1 и т. 3.2.2 от Приложение № 1, е в размер на **174 923.33 лв. без ДДС, представляващо 12.74% от общата стойност на договора.**

Налице са непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са могли да бъдат предвидени съгласно т. 2 и 3 от чл. 116 от ЗОП, а именно отпада необходимостта от извършване на част от предвидените дейности и възниква необходимост от допълнителни количества по дейности, които не са включени в първоначалния обем, но смяната на изпълнителя е невъзможна поради технически причини, тъй като се възлагат идентични дейности по приложение № 1 на едно и също съоръжение. Извършването на голям обем непредвидени количества дейности налага удължаване срока на договора.

**Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП,**

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел II, Цена, начин на фактуриране и плащане, т. 1 се изменя както следва:  
*„1. Общата стойност на договора е 1 547 868,77 лв. (един милион петстотин четиридесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и 77 стотинки), без ДДС.“*
2. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 1 се изменя както следва:  
*„1. Срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2021 г.“*
3. В раздел VII. Гаранции, в т. 1 размерът на гаранцията за изпълнение се увеличава на 77 393,00 лв. (седемдесет и седем хиляди триста деветдесет и три лева), като в срок до 10 дни от сключване на настоящото допълнително споразумение изпълнителят се задължава да представи допълнителна гаранция в размер 8 746,00 лв. по един от предвидените в ЗОП начини и съгласно клаузите на договора.
4. В раздел VII. Гаранции, в т. 1 се изменят последните две изречения, както следва:  
*„1. .... Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 39 месеца от датата на сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 39 месеца от датата на сключване на договора.“*
5. В Приложение № 1 Прогнозен обем за ремонтно-възстановителни дейности по вертикален участък на мокър комин, се изменят следните редове:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИ-ЧЕСТВО	Ед. Цена лв., без ДДС	Обща цена лв., без ДДС
2.2	Площадки, парапети, стълби, подходи, решетъчни скари (гидерос) и елементи от носещата конструкция	Кг.	84 103	1,83	153 908,49
3.1	Възстановяване на елементи от носещата конструкция площадки, парапети, стълби и подходи (след обследване)	Кг.	87 370	5,90	515 483,00
3.2.1	Пясъкоструене на елементи от носещата конструкция, площадки, парапети, стълби и подходи	м <sup>2</sup>	10 900	14,98	163 282,00
3.2.2	АКЗ на елементи от носещата конструкция, площадки, парапети, стълби и подходи	м <sup>2</sup>	10 900	26,90	293 210,00
<b>Общо:</b>				<b>1 547 868,77 лв. без ДДС</b>	<b>лв. без ДДС</b>

6. Всички останали клаузи от Договор № 16676/31.10.2019 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Заличено на основание чл.5,  
§1, б. "в" Регламент (ЕС)  
2016/679

**Изн. директор**  
**инж. Живко Динчев**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Заличено на основание чл.5, §1, б. "в"  
Регламент (ЕС) 2016/679

**Управител:**  
**Цветан Прбков**

Съгласували:

Зам. изп. директор  
инж

Директор „ДМОП“  
Д. Н

Директор „ДЕ“:  
инж

Директор „ДАДФ“  
Р. Г

Директор „ДФИ“:  
Б. Б

Гл. счетоводител:  
С. С


Ръководител „ГО“  
М. М

Юрисконсулт:  
М. Г

Отг. по договора:  
инж. Т. Тодоров

инж. механик, цех СООИ, тел.042/6629242

Заличено на основание  
чл.5, §1, б. "в"  
Регламент (ЕС) 2016/679



Заличено на основание чл.5, §1, б. "в"  
Регламент (ЕС) 2016/679

