



**„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД**

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014  
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID 1106434728

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2  
към Договор № 16676/31.10.2019 г.**

Днес, <sup>25.11</sup>.....2020 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16676/31.10.2019 г. с предмет: „Ремонтно-възстановителни дейности по вертикален участък на мокър комин“ между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Кули и комини“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Руски, бл. 82, ет. 6, ап. 18, тел. 042/626199, факс: 042/626199; Регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 123622432, представлявано от **Цветан Иванов Прокопиев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**Като взеха предвид следното:**

С решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. е обявено извънредно положение, а със заповеди на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата, които допълнително затрудняват изпълнението на задълженията по горепосочения договор. С решение на Народното събрание на Република България от 02.04.2020 г. е удължен срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020г. С Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. в страната е въведена извънредна епидемиологична обстановка, която е удължавана с Решение № 378, № 418, № 482, № 525, № 609, № 673. Към настоящия момент с Решение № 673 от 25 септември 2020 г. епидемичната обстановка е удължена до 30.11.2020г. Продължават да са в сила част от въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата.

От обявяването на извънредно положение изпълнителят е затруднен да осъществява задълженията си по сключения договор, и съответно да приключи работата в срока, който е посочен в него. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е до 270 календарни дни от датата на неговото сключване, тоест до 27.07.2020 г. С допълнително споразумение № 1 от 20.07.2020г. срокът на договора е удължен със 123 дни, като крайният срок за изпълнение е 27.11.2020г.

Удължаването на епидемичната обстановка, предизвикана от епидемията от коронавирус и предприетите предпазни и ограничителни мерки в страната и на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, изискват спазването на социална дистанция и избягване струпването на хора, дезинфекция на работните места, намаляване на персонала, като всичко това забавя работата на изпълнителите и нарушава работните графици.

От изпълнителя е постъпило писмо вх. № 34915/26.10.2020г, в което се излагат аргументи, че във връзка с епидемичното разпространение на COVID – 19 и удължаването на извънредната епидемична обстановка на територията на Република България, се стига до затруднение и забавяне на работата на изпълнителя. В тази връзка молят за удължаване на срока на договора с още два месеца.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие

„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“

или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.  
На основание гореизложеното, следва да се удължи срокът на договора с 60 /шестдесет/ дни.

**Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП,**

**СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:**

1. В раздел III, Срок и място за изпълнение, т. 1 се изменя както следва:  
„1. Срокът за изпълнение на договора е 453 /четирисотин петдесет и три/ дни от датата на сключването му.“

2. В раздел VII. Гаранции, в т. 1 се изменят последните две изречения, както следва:  
„1. .... Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 28 месеца от датата на сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 28 месеца от датата на сключване на договора.“

3. Всички останали клаузи от Договор № 16676/31.10.2019 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ</b> Изн. директор инж. Живко Динчев	„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“	<b>ИЗПЪЛНИТЕЛ</b> Управител: Цветан Прокопиев	„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“
---	--	---	--

Съгласували:

Зам. изп. директор:  
инж. [Signature]

Директор „ДМОП“:  
Д. Н. [Signature]

Директор „ДЕ“:  
инж. [Signature] „Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“

Директор „ДАДФК“:  
Р. Г. [Signature]

Директор „ДФИ“:  
Б. Б. [Signature]

Гл. счетоводител:  
С. С. [Signature]

Ръководител „ТО“:  
М. М. [Signature]

Юрисконсулт:  
[Signature]

Отг. по договора:  
инж. Т. Тодоров  
инж. механик, цех СОИ, тел. 042/6629242

„Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679“