



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tcc2@tpp2.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9106/38128

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към Договор № 16676/31.10.2019 г.

Днес, ~~20.07.~~ 2020 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16676/31.10.2019 г. с предмет: „Ремонтно-възстановителни дейности по вертикален участък на мокър комин“ между страните:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев - Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„Кули и комини“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Руски, бл. 82, ет. 6, ап. 18, тел. 042/626199, факс: 042/626199; Регистрирано в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 123622432, представлявано от **Цветан Иванов Прокопиев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

Като взеха предвид следното:

Създадената ситуация, свързана с пандемичното разпространение на COVID-19 в Европа и останалия свят, води до нарушаване и невъзможност за изпълнение на сроковете за производство, забавяне на транспортните услуги, блокиране на логистичните вериги, което от своя страна значително забавя доставката на материали за монтажа им от страна на изпълнителя по цитирания по-горе договор.

В допълнение към гореизложеното с решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. е обявено извънредно положение, а със заповеди на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата, които допълнително затрудняват изпълнението на задълженията по горепосочения договор. С решение на Народното събрание на Република България от 02.04.2020 г. е удължен срока на обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020г. С Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. в страната е въведена извънредна епидемиологична обстановка, която с Решение № 378 на МС от 12.06.2020г. е удължена до 30.06.2020г., а с Решение № 418 на МС от 25.06.2020 г. е удължена до 15.07.2020 г. Продължават да са в сила част от въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата.

От обявяването на извънредно положение с решение на Народното събрание - 13.03.2020г., изпълнителят е в невъзможност да осъществява задълженията си по сключения договор, и съответно да приключи работата в срока, който е посочен в него. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е до 270 календарни дни от датата на неговото сключване, тоест до 27.07.2020 г.

Тези обстоятелства са довели до затруднения и преустановяване на работата на изпълнителя за период от действието на извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка в страната.

За тези обстоятелства от изпълнителя е постъпило писмено уведомление - писмо вх. № 23220/09.07.2020г., представляващо по смисъла си искане съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение

Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679

на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Налице е непредвидено обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което не е могло да бъде предвидено при полагане на дължимата грижа, не е резултат от действие или бездействие на възложителя и прави невъзможно изпълнението при договорените условия.

На основание гореизложеното, следва да се удължи срокът на договора със 123 дни, представляващи общо 4 месеца считано от крайната дата за изпълнение на договора.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, както и чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., и за преодоляване на последиците

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III, Срок за изпълнение, т. 1 се изменя както следва:

„1. *Срокът за изпълнение на договора е 393 дни от датата на сключването му.*“

2. В раздел VII. Гаранции, в т. 1 се изменят последните две изречения, както следва:

„1. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е със срок на валидност 26 месеца от датата на сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на валидност 26 месеца от датата на сключване на договора.“

3. Всички останали клаузи от Договор № 16676/31.10.2019 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено на основание чл.5,
§1, б. "в" Регламент (ЕС)
2016/679

Изп. директор
инж. Живко Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕООД
"КВАИ И КОМ"
Управител:
Цветан Пран

Заличено на основание чл.5,
§1, б. "в" Регламент (ЕС)
2016/679

Съгласували:

Зам. изп. директор:

инж

Директор „ДМОП“:

Д. Н

Директор „ДЕ“:

инж

Директор „ДАДФК“:

Р. Г

Директор „ДФИ“:

Б. Б

Гл. счетоводител:

С. С

Ръководител „ТО“:

М. М

Юрисконсулт:

М. П

Отг. по договора:

инж. Т. Тодоров

инж. механик, цех СОИ, тел.042/6629242

Заличено на
основание
чл.5, §1, б.
"в" Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент
(ЕС) 2016/679