

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**към Договор № 16718 /09.12.2019 г.**

Днес, ~~12.03~~ 12.03.2020 г. в сградата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 16718/ 09.12.2019г. с предмет „**Основен ремонт на КА-10 - подмяна на воден економайзер първа степен горен пакет дясно**“; между страните:

„**ТЕЦ Марица изток 2**“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBV94001526680953, BIC: TTBBVG22, Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев** – Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

„**Петко Петков – 24**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раднево, ул. Тачо Даскалов №5, ет.1, тел.: 0417/82242, факс: 0417/83098; регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК по БУЛСТАТ: 123587426; представляван от **инж. Петко Антонов Петков** - **Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

**като взеха предвид следното:**

Договор № 16718/ 09.12.2019г. е с предмет „**Основен ремонт на КА-10 - подмяна на воден економайзер първа степен горен пакет дясно**“ Договорът е сключен в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за участие, **рег. № 19137** в рамките на втора обособена позиция на КС с рег.№17055 .

Съгласно Раздел II, чл. 5, (1) от договора, срокът за изпълнение на договора е до подписване на протокол за проведени 72-часови проби, но не повече от 240 дни от датата на сключването му.

Налице е необходимост да бъде удължен срока на договора, като аргументите за това са следните:

Блок № 6 (КА-10 и ТГ-6) е изведен в основен ремонт със заявка № 2849/15.07.2019 г., одобрена от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, за периода от 00:00 ч на 16.07.2019г. до 16:00 ч на 30.11.2019г. В следствие, със заявка № 3579/28.08.2019г., одобрена от ЕСО ЕАД, гр. София, срокът на основния ремонт на Блок № 6 е удължен до 16:00 ч на 29.02.2020г. Междувременно е одобрена от ЕСО ЕАД, гр. София ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2020 г., получена на 28.10.2019г., съгласно която Блок №6 е в основен ремонт до 15.03.2020г.

В следствие, със заповед № 258/12.02.2020 г. срокът на основния ремонт на Блок № 6 се променя до 16:00 ч. на 05.04.2020 г., като този срок не надвишава крайния срок на договора от 240 дни.

Съгласно чл. 5, (3) на Раздел II от договора, изрично е уговорено изменение на съгласувания срок за ремонт при технологична необходимост. Поради горното и

Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679

на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 и в съответствие с чл. 5, (1) и (3) от Раздел II. "Срок за изпълнение", срокът по ал.(2) от чл.5 на договора следва да се удължи до 05.04.2020 г.

Поради горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел II, „Срок за изпълнение“, в чл. 5, ал. (2) се изменя както следва: „Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1 е за времето на извеждане на съответния котел в ремонт, съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за 2019 г., съгласуван с ЕСО ЕАД. Блок №6 е в основен ремонт до **05.04.2020г**“
2. Всички останали клаузи от Договор № 16718 /09.12.2019 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
Изп. Директор:

инж. Ж. Дишчев

Зам. изп. директор:  
инж.

Директор „ДЕ“:  
инж.

Директор „ДМОП“:  
Д. Н.

Директор „АДФК“:  
Р. Г.

Директор „ДФИ“:  
Б. Б.

Гл. счетоводител:  
С. Со

Юрисконсулт:  
С. М.

Ръководител „ТО“:  
М. М.

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски – н-к КЦ, тел. 662 240

Заличено на  
основание чл.5, §1,  
б. "в" Регламент (ЕС)  
2016/679

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
Управител:

инж. П. Петков

Заличено на  
основание чл.5, §1,  
б. "в" Регламент (ЕС)  
2016/679

Заличено на  
основание  
чл.5, §1, б. "в"  
Регламент  
(ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.5, §1, б. "в" Регламент (ЕС) 2016/679