

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор №15645/19.03.2018г.

Днес, 10.04.2018г в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 към Договор № 15645/19.03.2018г. с предмет: "Среден ремонт на изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтър (ЕФ), газоходи и въздуховоди на КА-3", в резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 18035, по Трета обособена позиция между:

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTVBV94001526680953, BIC: TTVBVG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от **инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

и

„Рудин“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Св.Княз Борис” №136А тел.:042/644664, факс: 042/641014, Електронна поща: office@rudin-bg.com; rudin.stz@abv.bg; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК по БУЛСТАТ: 202714798, IBAN: BG98FINV915010UB018889 BIC: FINVBGSF, Банка: Първа инвестиционна банка, представлявано от **Динко Драгиев Динев - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

за следното:

Поради промяна на ремонтната програма на дейностите, предмет на договора, възниква необходимост от удължаване на срока на договора и извършване на допълнително количество ремонтни работи. Стойността на договора е 99 000.00 лева без ДДС.

Съгласно ремонтната програма за 2018г. Бл.№2 (ТГ-2, КА-3 и КА-4) е в среден ремонт от 03.03. до 11.04.2018г. Със заповед №301/28.02.2018г. и заявка №736/06.03.2018г., съгласувана с ЕСО ЕАД, Блок №2 е изведен в среден ремонт от 08:00 часа на 05.03. до 16:00 часа на 20.04.2018г.

След проведените огледи и дефектовки на изнесенния въздухоподгревател (ИВП) (нещо, което е невъзможно да се констатира предварително при работещ блок и съоръжения) се установи необходимостта от подмяна на втулките на тръбите на хоризонталните кубове. Допълнителният обем ремонтни дейности необходими да се извършат са на стойност 9710, 40 лева без ДДС и представляват 9.81% от стойността на основният договор. Допълнителният обем е даден в приложената по долу таблица.

	Наименование на ремонтните дейности	м. ед.	Количество	Единична стойност лв без ДДС	Обща стойност лв без ДДС
1	Подмяна втулки на хоризонтални кубове	бр.	11 200	0,867	9 710,40
				Всичко:	9 710,40

Поради промяна на срока за извършване на средния ремонт на Бл.№2 на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП следва да се удължи срока за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение №1 в съответствие с т.3 от раздел III."Срок за изпълнение" до 20.04.2018г.

Поради непредвиденото обстоятелство, касаещо действителното състояние на втулките на тръбите на хоризонталните кубове на изнесенния въздухоподгревател (ИВП), което е невъзможно да се установи без извършване на оглед при спрян котел, се налага на основание чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП да се измени договора, като се увеличи стойността му с 9 710,40 лева, без ДДС.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Към Раздел I „Предмет на договора“, чл.2.1, Приложение 1 под № 39 се добавя следното:

	Наименование на ремонтните дейности	м. ед.	Колич	Единична стойност лв, без ДДС	Обща стойност лв, без ДДС
39	Подмяна втулки на хоризонтални кубове	бр.	11 200	0,867	9 710,40
				Всичко:	108 710,40

2. Раздел II, „Цена, фактуриране и начин на плащане“, чл.1 се изменя както следва:

„Общата стойност на договора е 108 710,40 лв., без ДДС.“

3. Раздел III, „Срок за изпълнение“, чл. 2 от договора се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на ремонтните дейности, описани в Приложение № 1, се удължава до 20.04.2018г.“


Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изн. Директор:


инж. Ж. Динчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:

Д. Динев



Зам. изп. директор:

инж. М. Митков

Директор „Е“:

инж. И. Стоянов

Директор „ДМОП“:

Д. Неделчева

Директор „ДАДФК“:

Р. Германов

Директор „ДФИ“:

Б. Боев

Гл. счетоводител:

С. Сопиров

Юрисконсулт:

М. Бочев

Ръководител ТО:

М. Макаков

Отг. по договора:

инж. Д. Радовски – Н-к „КЦ“, тел. 042 662040

