

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № 14485/28.04.2016г.

Днес, 30.04.2019г. в сградата на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №14485/28.04.2016г. с предмет „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система на технологични защити и технологична сигнализация на Бл.№8 и нова газо-мазутна инсталация на КА-12” между страните:

1. **„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД** със седалище и адрес на управление: с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939, тел: 042 / 66 2214; 662003; факс: 042/662000, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„Енергетика-ЛД” ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Асен Йорданов” № 8, ет. 9, тел. 02/9789893; факс: 02/9789189; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130565615, представлявано от Димитър Райчев Йорданов – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД:

Договор № 14485/28.04.2016г. с предмет „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за технологични защити и технологична сигнализация на Бл. №8 и нова газо-мазутна инсталация на КА-12“ със срок за изпълнение 24 месеца. С Допълнително споразумение № 1 от 24.04.2018г. срокът на договора бе удължен до 30.04.2019г.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на газовата част на газомазутната инсталация на блок 8 е обвързано технически с изпълнението на Договор № 13255 от 25.08.2014г. с предмет: “Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД”. С допълнително споразумение №4 от 13.07.2018г. срока за изпълнение на договора е удължен до 25.08.2019г. Към настоящия момент е изграден газорегулиращият пункт (ГРП) на Блок №8 и тече процес на изпитания за приемане и узаконяване на пункта. Газовата инсталация на КА-12 също е изградена и текат процедури на изпитания и проверки за узаконяване. Съгласно ремонтната програма на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД за 2019г, съгласувана с ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД., гр. София на 12.10.2018г., Блок №8 е в основен ремонт от 01.04.2019г. Към тази дата няма да има готовност за пробно пускане на котела на разпалващо гориво газ и провеждане на 72 часови проби. При това положение работите по въвеждане в експлоатация на газорегулиращият пункт и газовата част на газомазутната инсталация на КА-12 могат да се извършат след края на основния ремонт на блока, който според ремонтния график е 19.07.2019г.

Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, възникнали след сключване на договора, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП следва да бъде сключено допълнително споразумение към Договор № 14485/28.04.2016г. с предмет „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за технологични защити и технологична сигнализация на Бл. №8 и нова газо-мазутна инсталация на КА-12“ като срокът за изпълнение да бъде удължен до 30.10.2019 г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III „Срок за изпълнение“ на договора, т. 1 изречение първо се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение е до 30.10.2019 г.“

2. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора до 30.11.2020 г.

3. Всички останали клаузи от Договора не се променят и остават в сила.

Настоящото споразумение се състави подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:(п)...

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...(п)...

**Изп. директор
инж. Живко Динчев**

**Управител
Димитър Йорданов**