„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор № 14301/12.02.2016г.

Днес, 29.06.2018 г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 14301/12.02.2016г. с предмет „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на газо-мазутна инсталация на КА-5 и КА-6“ между страните:

1. **„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД** със седалище и адрес на управление: с. Ковачево, общ, Раднево, обл. Стара Загора, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123531939, тел: 042 / 66 2214; 662003; факс: 042/662000, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

И

2. **„Енергетика ЛД" ООД,** със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Асен Йорданов" № 8, ет. 9, тел. 02/9789893; факс: 02/9789189; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130565615, представлявано от Димитър Райчев Йорданов – управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

Срокът за изпълнение на договора е 24 месеца след сключване на договор до 12.02.2018г. С анекс № 1 от 18.01.2018г. срокът на договора бе удължен до 30.06.2018 г.

Изпълнението на договора е пряко обвързано и предпоставено от изпълнението на Договор № 13255 от 25.08.2014г. с предмет: "Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за Блокове от 1 до 8 на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД" с изпълнител ДЗЗД „МТ Инженеринг", гр. София.

За посочения Договор № 13255 от 25.08.2014г. е възникнала необходимост от удължаване на срока за изпълнение до 25.08.2019г., тъй като към днешна дата не може да се определят конкретни срокове за спирането на енергийни блокове №№ 1, 3, 4, 7 и 8 за зареждането на софтуера за управление и извършването на пробни пускове и 72 часови проби на Газоизмервателен пункт, Площадкова газопроводна мрежа и ГРП 1, 3, 4, 7 и 8.

Изграждането на газомазутна инсталация на блок № 3 е завършено, като ГРП на блок 3 също е изградено. Към настоящия момент следва да се извърши пробен пуск с природен газ и 72 часови проби едновременно на газомазутната инсталация и ГРП, за което е необходимо Блок 3 да бъде спрян за около 10 дни.

Тъй като са завършени всички дейности по изграждане на ГРП и газомазутна инсталация на Блок 3 и предстои единствено зареждането на софтуера за управление, пробен пуск с природен газ и извършване на 72 часови проби, целесъобразно е договорът да бъде удължен до 31.12.2018г., а не до края на изпълнение на Договор № 13255.

В тази връзка срокът за изпълнение на Договор № 14301 от 12.02.2016г. следва да се удължи до 31.12.2018г.

Налице са непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 27 от ДР на ЗОП, възникнали след сключването на договора, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и не са резултат от действие или бездействие на страните, като правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Предвид гореописаното непредвидено обстоятелство, което не зависи от волята на страните, на основание чл. 116, ал.1 т.3 от ЗОП,

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. В раздел III „Срок за изпълнение“ на договора, т. 1, предложение първо се изменя, както следва:

„Срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2018 г.“

2. В раздел 7 Гаранции и рекламации е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 12 месеца от гаранционния период. Изпълнителят се задължава да удължи валидността на представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора до 31.01.2020 г., или да представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция или застраховка за периода 13.03.2019г. – 31.01.2020г. Прилагат се правилата на раздел 7 Гаранции и рекламации от договора.

3. Всички останали клаузи от Договора не се променят и остават в сила.

Настоящото споразумение се състави подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор
инж. Живко Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител
Димитър Йорданов

Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Директор „М и ОП“:
Д. Неделчева

Директор „Експлоатация“:
инж. Ил. Стоянов

Директор “АДФК”:
Р. Германов

Директор „ДФИ“:
Б. Боев

Гл. счетоводител:
С. Сотиров

Ръководител „ТО“:
М. Макаков

Юрисконсулт:
М. Пандова

Отг. по договора:
инж. Д. Радовски

MD 16494-2018
02.10 18

ОББ
Част от КВС Груп

До
„ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
с. Ковачево
обл. Стара Загора

ПРОМЯНА № 1

към

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № MD1604010005 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, изх. № 250-И-080/09.02.2016 г., издадена за BGN 72.500,00 по нареждане на „ЕНЕРГЕТИКА-ЛД" ООД, ЕИК 130565615

По нареждане на нашия клиент „ЕНЕРГЕТИКА-ЛД" ООД , ние, **ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. „Витоша" № 89Б, удължаваме валидността на банкова гаранция № 1604010005 за изпълнение на договор за обществена поръчка до **31.01.2020 г. (словом: тридесет и първи януари две хиляди и двадесета година),** независимо дали тази дата е работен ден или не.

Навсякъде в текста адресът на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД да се чете както следва: гр. София 1463, бул. „Витоша" № 89Б.

Всички останали условия на гаранцията остават непроменени.

Настоящата промяна № 1 няма самостоятелно действие и представлява неразделна част от банкова гаранция № MD1823510004 за изпълнение на договор за обществена поръчка.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Стефка Стефанова
Регионален Мениджър МСП Дирекция МСП Дистрибуция

Елеонора Янакиева
Мениджър БЦ Дирекция МСП Дистрибуция

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 250