„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 14180/10.12.2015 г.

Днес 27.12.2016г. в сградата на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор № 14180/10.12.2015г. с предмет: „Изготвяне на проект за реконструкция и модернизация на КА-10 с цел гарантиране на емисии на NOx по-ниски от 200 mg/Nm3 (O2 = 6%) и авторски надзор при изпълнение на проекта “ между страните:

1. "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД със седалище и адрес на управление: 6265, с. Ковачево, общ, Раднево, обл. Стара Загора, тел: 042 / 66 2214; факс: 042/662000, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123531939, IBAN: BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, клон Раднево, представлявано от **инж. Живко Димитров Диичев- Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Тотема"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Козлодуй" 14; телефон: 02/9314074; факс: 02/8326174; регистрирано в Агенцията по вписванията; ЕИК по БУЛСТАТ: 831901189; IBAN: BG79UNCR70001519779225, BIC: UNCRBGSF банка Уникредит Булбанк, представлявано от **инж. Пламен Гогов Манджуков - Управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

за следното:

Към момента на сключване на настоящото Допълнително споразумение са изпълнени първите два етапа от договора № 14180/10.12.2015г., а именно „Извършване на симулационни изследвания и идеен проект" и „Предаване на работен проект", за което са изплатени 50% от стойността на договора. Работният проект е приет на технически съвет (ТС) проведен на 07.04.2016 г. с протокол №25. Изпълнението на останалите два етапа е свързано с излизане на КА-10 в планов ремонт, по време на който да бъдат монтирани и свързани въздуховодите за надгоривен въздух, необходими за изпълнението на този проект.

Съгласно ремонтната програма за 2016 г., Блок №6 (КА-10) беше в среден ремонт от 18.04. до 20.05.2016 г. Поради големия обем, който трябваше да се извърши за осъществяване на работния проект съгласно етап 2 от договора, не беше възможно той да бъде завършен до края на средния ремонт.

За изработване и монтаж на тези въздуховоди бе сключен договор №14613/08.07.2016 г. с фирма „ЕР Холдинг" ДЗЗД, срокът за изпълнението на който е 18 месеца. С изпълнението на дейностите по този договор е свързан третият етап за авторски надзор, а четвъртият може да се изпълни едва след пълното завършване на монтажа на въздуховодите, включване в работа на котела след плановия ремонт и най-малко 3 месеца непрекъсната работа след това.

Поради това окончателният монтаж на въздуховодите за надгоривен въздух ще бъде възможен по време на следващия планов ремонт на котела, който съгласно ремонтната програма за 2017 г. е предвиден за периода 06.04.÷26.05. При продължително спиране на блока в резерв също може да се извърши присъединяване на новоизградените въздуховоди към котела.

За „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД изложените по-горе съображения, а именно значителния обем дейности по реконструкцията на котела, свързана с осъществяването на работния проект, който не беше предвиден при определянето на срока за извършването на договора, се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди. Това води до необходимост от изменение на първоначално договорените условия, без да се променя предмета на договора, а именно удължаване срока за изпълнение на последния.

Поради горното и на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Член 1 от Раздел III от договора се изменя, както следва:
   „Срокът за изпълнение на поръчката е до 30.09.2017г."
2. Член 2.3 от Раздел III от договора се изменя, както следва:
   „Изпълнение на авторския надзор – съвпада с времето на протичане на плановия ремонт на КА-10 през 2017 г."
3. Изпълнителят се задължава да удължи срока на валидност на представената банкова гаранция за изпълнение на договора до 01.11.2018г.
4. Всички останали клаузи от Договор № 14180/10.12.2015г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изп. директор
инж. Живко Динчев

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител
Пламен Манджуков

Зам. изп. директор:
инж. М. Митков

Директор „М и ОП":
Д. Неделчева

Директор „Експлоатация":
инж. Ил. Стоянов

Директор "АДФК":
Р. Германов

Директор „ДФИ":
Б. Боев

Гл. счетоводител:
С. Сотиров

Ръководител „ТО":
М. Макаков

Юрисконсулт:
М. Илиева

Отг. по договора:
инж. Д. Радовски